

Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro

Item	Etapas	Valor	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1	Administração Local	R\$ 42.552,12	R\$ 4.255,21	R\$ 8.510,42	R\$ 12.765,64	R\$ 17.020,85
			10%	20%	30%	40%
2	Serviços Preliminares	R\$ 6.800,15	R\$ 2.720,06	R\$ 1.360,03	R\$ 1.360,03	R\$ 1.360,03
			40%	20%	20%	20%
3	Calçada Pública	R\$ 25.843,69	R\$ 9.045,29	R\$ 11.629,66	R\$ 5.168,74	
			35%	45%	20%	
4	Rampa e Piso de Estacionamento	R\$ 22.648,24		R\$ 2.264,82	R\$ 6.794,47	R\$ 13.588,94
				10%	30%	60%
5	Reservatório Inferior	R\$ 20.461,31	R\$ 7.161,46	R\$ 13.299,85		
			35%	65%		
6	Reservatório Superior	R\$ 14.897,76		R\$ 5.214,22	R\$ 9.683,54	
				35%	65%	
7	Instalações de Combate a Incêndio	R\$ 23.567,58		R\$ 3.535,14	R\$ 4.713,52	R\$ 15.318,93
				15%	20%	65%

8	Escada Marinheiro / Guarda-Corpo / Passarela	R\$ 22.073,89			R\$ 8.829,56	R\$ 13.244,33
					40%	60%
9	Esquadrias	R\$ 4.212,61			R\$ 1.263,78	R\$ 2.948,83
					30%	70%
10	Revisão de Cobertas	R\$ 9.377,73	R\$ 1.875,55	R\$ 2.813,32	R\$ 4.688,87	
			20%	30%	50%	
11	Paredes e Forros	R\$ 4.860,08		R\$ 972,02	R\$ 1.458,02	R\$ 2.430,04
				20%	30%	50%
12	Pintura	R\$ 32.418,27			R\$ 3.241,83	R\$ 29.176,44
					10%	90%
13	Instalações Elétricas e SPDA	R\$ 16.826,51		R\$ 4.206,63	R\$ 5.889,28	R\$ 6.730,60
				25%	35%	40%
14	Revisão das Instalações de Ar-Condicionado	R\$ 11.160,81		R\$ 2.790,20	R\$ 3.906,28	R\$ 4.464,32
				25%	35%	40%
Totais (sem BDI)		R\$ 257.700,75	R\$ 25.057,57	R\$ 56.596,31	R\$ 69.763,55	R\$ 106.283,32
Totais (com BDI 28,61%)		R\$ 331.428,93	R\$ 32.226,54	R\$ 72.788,51	R\$ 89.722,91	R\$ 136.690,98