



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DA REFORMA DA SEDE 2017

PROCESSO Nº 1.32.000.000025/2017-09 – CONTRATO Nº 13/2016 – SBA ENGENHARIA LTDA

Mês	% previsto no cronograma	% Medido	Parcela nº	NF	Valor R\$	OB	Glosa/Multa (Valor) - Motivo	Pago em
Janeiro	15,28	10,84	1	760	75.654,42	2017OB800080	0,00	08/03/2017
Fevereiro	26,52	11,52	2	766	80.413,44	2017OB800114	0,00	28/03/2017
Março	26,27	9,28	3	775	64.742,33	2017OB800161	0,00	28/04/2017
Abril	21,37	20,59	4	784	166.866,54	2017OB800222	0,00	01/06/2017
Mai	10,56	15,15	5	789	122.789,43	2017OB800259	0,00	05/07/2017
Junho	0.00%	30,78	6	795	254.182,27		0,00	
Julho	0.00%							
TOTAIS	100	98.16			R\$ 764.648,43			
DATA DE ADITIVO DE CRONOGRAMA			Não Houve		VALOR INICIAL DO CONTRATO		R\$ 697.848,31	
DATA DO 1º ADITIVO DE VALORES			26/4/2017		PERCENTUAL ACRESCIMO DO ADITIVO		31% = R\$ 216.308,98	
					PERCENTUAL SUPRESSÃO DO ADITIVO		14,51% = R\$ 101.269,71	
DATA DO 2º ADITIVO DE VALORES			07/7/2017		PERCENTUAL CORRIGIDO ACRESCIMO DO ADITIVO		16,17% e não 16,49%	
DATA DO 3º ADITIVO DE VALORES			20/7/2017					
NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO							R\$ 810.656,30	

HISTÓRICO PAGAMENTO DA REFORMA DA SEDE DO MPF/RR - 2017
 VARIAÇÃO DAS PARCELAS

