



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 1º MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2023

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16 de janeiro de 2023

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 16 de janeiro até 16 de fevereiro de 2023, serviço previsto para a primeira medição: (Taxas da obra, placa da obra, serviços de limpeza da obra, canteiro de obra).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF

Nome: Eng. Marcos Eduardo Silva Madureira

ART: Cargo função nº RR20200078632 / Obra serviço nº RR20200078641.

Telefone: (95) 3198-2005

E-mail: marcoseduardo@mpf.mp.br

1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira

Portaria: SE/PR-RR nº02/2023

Telefone: (95) 3198-2025 / 2073

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br

2.0 - ESCOPO E LOCAL

DADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 05/2022

PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada: J. NASSER ENGENHARIA LTDA CNPJ 04.618.096/0001-07

Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71

Valor Atual do Contrato: R\$ 31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Percentual de Reajuste: 6.0%

Saldo de Empenho: 500.000,00 (quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: José Nasser – ART de Execução: RR20230111507

Corresponsável Técnico: Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 /

Obra serviço nº RR20230111835

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: no valor de R\$ 65.957,32 (sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
TOTAL EXECUTADO				0,21%
TOTAL A EXECUTAR				99,79%

Identificação processo de fiscalização: 1.32.000.000464/2022-71

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período abrangido pela fiscalização: 16/01/2023 a 16/02/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a placa da obra, limpeza do terreno até a construção do canteiro de obra, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como:

pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: A empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA está elaborar um novo cronograma para ser analisado e aprovado pela SEA. Visto que foi entregue para ser analisada no dia 13 de fevereiro;

Constatação do Período nº 2: Visto que a empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA iniciou a obra sem as NRs como: NR 10, NR 12, NR 18 e NR 35, mas foi dado um prazo para a mesma se regularizar com a documentação necessária dos colaboradores;

Constatação do Período nº 3: Tivemos uma reunião com a secretaria de obra e a secretaria de trânsito de Boa Vista-RR e com um representante da J. NASSER ENGENHARIA LTDA para rever as pendências do projeto do estacionamento e fazer adequação para liberar o alvará da obra;

Constatação do Período nº 4: Visto que empresa estava executado o serviço de retirada das infraestruturas das instalações existentes sem autorização da fiscalização, devido não ter saído o alvará pela secretaria de obra não pode executar nada.

Constatação do Período nº 5: Foi feito um pré análise preliminar pelos engenheiro e a arquiteta da Secretaria de trânsito de Boa Vista-RR, os mesmos constataram o projeto de engenharia de trânsito aprovado por eles da nova sede da Procuradoria da República em Roraima.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Foi realizado um levantamento topográfico das cotas de nível nos ambientes de todos os pavimentos visto que não bate com o projeto executivo as cotas níveis, com isso tem que fazer algumas adequações no piso e algumas demolições nas áreas molhadas para nivelar todo o piso. Visto que a cota de nível da escada está divergente com corredor, tornando a escada em incombátível com projeto executivo para aprovação do corpo de bombeiro. Tanto em relação aos níveis, número de degraus e altura dos espelhos com diferenças de alturas.

6.0 - CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.

7.0 - ANEXOS

a) Relatório fotográfico do período

8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 16 de Fevereiro de 2023

9.0 - FÉ DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

Declaramos que as metas estabelecidas na 1º etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro não foram atendidas.

Marcos Eduardo Silva Madureira
Engenheiro Civil/Membro da Comissão

Nazareno Nunes Rodrigues
Membro da Comissão

Sidney Wanderley de Oliveira
Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas.

10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constante da folha
de nº. _____

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo
Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 1º**

11.0 A primeira medição foi efetuada pelo fiscal da obra, engenheiro civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Marcos Eduardo Silva Madureira, matrícula 31.143, no dia 16/02/2023.

11.1 Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente, mas com atraso.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PLACA DE OBRA				
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%	100,00%		X
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRA				
ADEQUAÇÃO, REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE	98,19%	98,19%		X
SERVIÇOS GERAIS / LIMPEZA DA OBRA				
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA.	4,17%	4,17%		X
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	12,5%	12,5%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / INSUMOS PÚBLICOS				
INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA.	0,21%	0,21%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.	0,21%	0,21%		X



Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 16/02/2023 14:26:29. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave caa2bea8.e6b751b2.64c984bb.94c844f

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA - MPF - 2022
LOCAL: AVENIDA GENERAL SAMPAIO Nº486, BARRIO TREZE DE SETEMBRO - BOA VISTA/RR
PLANILHA SINTÉTICA (COM BDI)

LEI 8004/2013 NÃO OBSERVAÇÃO - 486
Serviços e Obras em andamento (Serviços)
Serviços e Obras em andamento (Obras)
***** SINTÉTICA ***** - 02/02/2023

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS				ACUMULADO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO	
					UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI	COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.
1				SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				76.116,52		-		55.424,34		55.424,34
1.1				PLACA DE OBRA				1.656,28		0,00		1.656,28		1.656,28
1.1.1	SERV.	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,60	480,08	1.656,28	0,00	0,00	3,60	1.656,28	3,60	1.656,28
1.2				CANTEIRO DE OBRA				54.762,00		0,00		53.768,06		53.768,06
1.2.1	SERV.	S-SER-PRÓPRIO CANTEIRO-01		ADEQUAÇÃO, REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE	M²	200,00	273,81	54.762,00	0,00	0,00	196,37	53.768,06	196,37	53.768,06
13.1.1	EQUIP.	S-MEC-PRÓPRIO ELEV-PRRR-01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR S/CASA DE MÁQUINAS, 10 PASSAGEIROS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	3,00	252.151,56	756.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14				SERVIÇOS GERAIS				234.157,38		-		4.921,07		4.921,07
14.2				LIMPEZA DA OBRA				96.372,88		0,00		4.921,07		4.921,07
14.2.1	SERV.	S-SER-PRÓPRIO LIMP-PRRR-01		LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	402,21	40.221,00	0,00	0,00	4,17	1.675,87	4,17	1.675,87
14.2.2	SERV.	S-DIV-PRÓPRIO TRAN-PRRR-01		CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORANTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	92,72	25.961,60	0,00	0,00	36,00	3.245,20	36,00	3.245,20
15				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.672.342,00		-		5.611,91		5.611,91
15.1				INSUMOS PÚBLICOS				101.200,00		0,00		212,52		212,52
15.1.1	SERV.	S-ADM-PRÓPRIO INSU-PRRR-001		INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	1.012,00	101.200,00	0,00	0,00	0,21	212,52	0,21	212,52
15.2				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.571.142,00		0,00		5.399,39		5.399,39
15.2.1	SERV.	S-ADM-PRÓPRIO ADM-PRRR-001		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	20.956,62	2.095.662,00	0,00	0,00	0,21	4.400,89	0,21	4.400,89
15.2.2	SERV.	S-ADM-PRÓPRIO ADM-PRRR-002		VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	4.754,80	475.480,00	0,00	0,00	0,21	998,50	0,21	998,50
VALOR TOTAL DO CONTRATO(R\$) C/ BDI								R\$ 31.293.942,84						
VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$) C/ BDI								R\$ -						
VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI								R\$ 65.957,32						
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) C/ BDI								R\$ 65.957,32						
SALDO CONTRATUAL (R\$) C/ BDI														

13.0 - ANEXOS FOTOGRÁFICOS

13.1 - PLACA DE OBRA



13.2 - CANTEIRO DE OBRA

















13.3 – DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO





13.4 – LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA







14-0 Controle de retirada de entulho na obra

DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA DA RETIRADA DO ENTULHOS DA OBRA
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	19/01/2023
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	24/01/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	30/01/23

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	01/02/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	07/02/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	13/02/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	16/02/23

15.0 Relação dos colaboradores com a função na empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
2	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
3	ANANIAS VIEIRA SILVA	SERVENTE
4	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
5	ARLYSSON DA COSTA SOUZA	TÉCN. EM SEG. DO TRABALHO
6	ARY ALCANTARADOS SANTOS	ALMOXARIFE
7	CAIO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	SERVENTE
8	CLAUDIO ANTONIO BARROS DE LIMA	VIGIA
9	DARLISON COSMO PENA	BOMBEIRO HIDRÁULICO
10	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
11	DEODÉLIO NERES CASTRO	CARPINTEIRO
12	DIEGO SIMÃO BURUM	SERVENTE
13	EDSON OLIVIO DOS SANTOS	CARPINTEIRO
14	ELEN MARCIO RIBEIRO MAFRA	SERVENTE
15	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
16	FRANCISCO EMICIO ALVES BORGES	BOMBEIRO HIDRAULICO
17	JOÃO BATISTA GOMES DE MELO	CARPINTEIRO
18	JOSÉ MORENO DA SILVA	MESTRE DE OBRAS
19	JOSÉ RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
20	JOSE MARIS FROTA CONRADO	PINTOR

21	MÁRCIO RAPOSO	VIGIA
22	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
23	PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
24	RAUDI RAFAEL MARTINEZ BENAVIDES	CARPINTEIRO
25	RONALDO LIBORIO MARTINS	PEDREIRO
26	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
27	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
28	WILLIAM SHAKESWARE DO NASCIMENTO	ELETRICISTA

16.0 A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre a Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5

4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4
10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/profissional e por dia	6

12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção

16.2 – Ocorrência 1: Visto ao decorrer da obra não houve nenhuma aplicação de infração na obra. Mas foi dado prazo para as irregularidades na obra até o momento foram atendidas.

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme MODELO de tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	00	00
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				00
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 0,0%				

18.0 - ANEXOS DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	1
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	731	DATA	16/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	2
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	730	DATA	17/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	3
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	729	DATA	18/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 16/01/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil
- 01 - Mestre de obra
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho
- 01 - Técnico em Edificações
- 01 - Almoxarife
- 02 - Carpinteiro
- 01 - Eletricista
- 04 - Servente
- 01 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Mobilização de funcionários e ferramentas para o local da obra.
- Limpeza interna do Prédio Sede - Térreo.
- Desmontagem de canteiro existente.
- Confeção do novo canteiro de obra.
- Levantamento de material para instalações de elétrica do Prédio Sede.
- Instalação da Placa da obra.

Diário de Obra - Data: 17/01/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil
- 01 - Mestre de obra
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho
- 01 - Técnico em Edificações
- 01 - Almoxarife
- 02 - Carpinteiro
- 01 - Eletricista
- 04 - Servente
- 03 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Limpeza interna do Prédio Sede - Térreo.
- Desmontagem de canteiro existente.
- Confeção do novo canteiro de obra.
- Levantamento de material para instalações de elétrica do Prédio Sede.

Diário de Obra - Data: 18/01/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil
- 01 - Mestre de obra
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho
- 01 - Técnico em Edificações
- 01 - Almoxarife
- 02 - Carpinteiro
- 01 - Eletricista
- 04 - Servente
- 03 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Limpeza interna do Prédio Sede - 3º pavimento.
- Confeção do novo canteiro de obra - (Instalação elétrica provisória de canteiro)
- Análise das instalações existente de hidráulica e esgoto executadas para comparação com os projetos executivos.

Estamos a disposição para esclarecimentos

[illegible]

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	5
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	727	DATA	20/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	6
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	726	DATA	21/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	7
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	725	DATA	22/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	8
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	724	DATA	23/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 23/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 04 - Servente 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa manual e com roçadeira. - Confeção do canteiro de obra. - Instalação elétrica provisória do canteiro de obra. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:23/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	9
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	723	DATA	24/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 24/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 04 - Servente 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa manual e com roçadeira. - Confeção do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:24/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4;1 - ENTREGUE TODOS AS ART DE PROJETO DE ARQUITETURA, ELÉTRICA E MECÂNCA PARA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA. FORAM ENTREGUE POR E-MAIL E PELO ZAP DA EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	10
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	722	DATA	25/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 25/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almojarife 03 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Pedreiro 04 - Servente 01 - Topógrafo 01 - Ajudante de topografia 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa manual e com roçadeira. - Confeção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Levantamento topográfico das cotas de níveis de pisos acabados do Térreo e 1º pavimento. - OCORRÊNCIA - Após levantamento topográfico no pavimento Térreo, ficou evidenciado que existe diferença em cotas dos níveis do piso acabado. Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:25/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 PEDREIRO 1 TOPÓGRAFO 1 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 3 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - NIVELAMENTO COM ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO E O CONTRAPISO; 3.5 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PAVIMENTO TÉRREO E 1 PAVIMENTO DE COTA NÍVEL. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4:1 - VISTO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PAVIMENTO TÉRREO QUE AS COTA NÍVEL DO PRÉDIO ENTÃO COM VARIAÇÕES DIFERENTE ENTRE 1 A 4 CENTÍMETROS DE DIFERENÇA DO PISO NIVELADOR. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	11
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	721	DATA	26/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 26/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 03 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Pedreiro 04 - Servente 01 - Topógrafo 01 - Ajudante de topografia 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa manual e com roçadeira. - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Levantamento topográfico das cotas de níveis de pisos acabados 1º, 2º e 3º pavimento. - OCORRÊNCIA Informamos que após o comunicado do Engenheiro Fiscal sobre a ausência da documentação do Técnico de Segurança do Trabalho no Setor SECGC, foi providenciado de imediato o cadastro pelo RH da empresa com as devidas documentações exigidas. E que durante suas atividades exercidas no canteiro de obra desde o dia 18/01/2023 estava devidamente efetivado na empresa conforme documentação enviada. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:26/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 PEDREIRO 1 TOPÓGRAFO 1 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 3 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO 1 , 2 E 3 PAVIMENTO DE COTAS NÍVEIS. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4:1 - VISTO QUE O TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO ESTAVA TRABALHONDO SEM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO SETOR SECGC. FOI REPASSADO PARA ENGENHEIRA DA OBRA ENTRAR EM CONTATO COM RH DA EMPRESA PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO MESMO, ELE TRABALHOU NOS DIAS 18, 19, 23, 24, 25 E 26/01/2023 SEM DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CONTRATO 05/2022. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	12
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	720	DATA	27/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 27/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almojarife 03 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Pedreiro 04 - Servente 01 - Topógrafo 01 - Ajudante de topografia 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa manual e com roçadeira. - Confeção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Levantamento topográfico das cotas de níveis de piso acabado do 3º pavimento. Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:27/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 PEDREIRO 1 TOPOGRAFO 1 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 3 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - NIVELAMENTO COM ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO NO PISO; 3.5 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO 3 PAVIMENTO DE COTAS NÍVEIS. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	13
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	719	DATA	28/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	14
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	718	DATA	29/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	15
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	717	DATA	30/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 30/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almojarife 03 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Pedreiro 04 - Servente 01 - Topógrafo 01 - Ajudante de topografia 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa: manual e com roçadeira. - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra: Escavação para instalação da ETE. - Levantamento topográfico das cotas de níveis de piso acabado das áreas externas. Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:30/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 PEDREIRO 1 TOPÓGRAFO 1 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 OPERADOR DE BOBCAT 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - ESCAVAÇÃO COM BOBCAT (NO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ÁREA EXTERNA DAS COTAS NÍVEIS. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	16
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	716	DATA	31/01/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 31/01/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Operador de máquinas pesadas 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa: manual e com roçadeira. - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra: Escavação para instalação da ETE. - Levantamento da cota de níveis da escada. - OCORRÊNCIA APOS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS COTAS DE PISO DO PRÉDIO SEDE, FOI IDENTICADO QUE AS COTAS DE NÍVEIS DE PISO EXECUTADO DO 3º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO (02 SANITARIOS) E 1º PAVIMENTO ESTÃO ACIMA DAS COTAS DEFINIDAS EM PROJETO OU DA COTA DO NIVEL DA VIGA EXISTENTE, SENDO NECESSARIO SUA DEMOLIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NOVO PISO COM OS NIVEIS ADEQUADOS. E O PISO DA ESCADA ESTÁ COM COTAS DE NIVEIS DE PISO DIFERENTES DO CORREDORES E FORA DO PADRÃO DOS PROJETOS. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:31/01/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 PEDREIRO 1 OPERADOR DE BOBCAT 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 CARPINTEIRO 4 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.2 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - NIVELAMENTO COM ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO; 3.6 - LEVANTAMENTO DA COTAS NÍVEIS DA ESCADA COM AS MESTRAS. 4.0 – OCORRÊNCIAS 4.1 - FOI VERIFICADO AS COTAS DE NÍVEL DA ESCADA DIFERENTE DO PROJETO, TEMOS QUE FAZER UMA ADEQUAÇÃO NAS COTAS DE NÍVEL EM TODA A ESCADA; 4.2 - VISTO TAMBÉM QUE AS COTAS DE NÍVEL NOS AMBIENTES NÃO BATE COM O PROJETO VAI TER QUE SER ADEQUAR COM O LOCAL COMO A DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	17
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	715	DATA	01/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 01/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Operador de máquinas pesadas 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa: manual e com roçadeira. - Confeção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra: Instalação da ETE. - OCORRÊNCIA A obra está em fase inicial e de implantação do canteiro de obra, no momento encontra-se em fase de instalação da internet. O técnico em edificações esteve realizando treinamento no escritório devido a falta de internet na obra. Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:01/02/2023					
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:					
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)					
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO					
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					
1 MESTRE DE OBRA					
3 PEDREIRO					
1 OPERADOR DE BOBCAT					
1 ALMOXARIFE					
1 ELETRICISTA					
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO					
4 CARPINTEIRO					
6 SERVENTE					
3 VIGIA					
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS					
Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM					
3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROCADEIRA DA ÁREA EXTERNA;					
3.2 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA;					
3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA);					
3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA;					
3.5 - EXECUÇÃO DO ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO;					
3.6 - EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRA.					
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
Fiscalização	Contratada
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:02/02/2023	
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
3 PEDREIRO	
1 OPERADOR DE BOBCAT	
1 ALMOXARIFE	
1 ELETRICISTA	
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
4 CARPINTEIRO	
6 SERVENTE	
3 VIGIA	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS	
3.1 - LIMPEZA MANUAL E COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA;	
3.2 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA;	
3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA);	
3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA;	
3.5 - EXECUÇÃO DO ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO;	
3.6 - EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRA.	
4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	19
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	713	DATA	03/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 03/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza da área externa: manual e com roçadeira. - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra - Limpeza interna do pavimento térreo do Prédio Sede. - Instalação de guarda corpo com tela laranja para prevenção de quedas nas áreas do poços dos elevadores em todos os pavimentos. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:03/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL NA ÁREA INTERNA E COM ROÇADEIRA NA ÁREA EXTERNA; 3.2 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DO ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO; 3.6 - EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	20
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	712	DATA	04/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	21
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº		05-2022	DIAS FALTANTES	711	DATA	
INÍCIO		16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	22
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	710	DATA	06/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 06/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Limpeza manual interna dos pavimentos do Prédio Sede. - Instalação de guarda corpo com tela laranja para prevenção de quedas nas áreas do poços dos elevadores do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Neste dia, tivemos reunião com todos envolvidos deste contrato (Boa Vista e Brasília) para relato das divergências entre projetos e serviços encontrados na obra: Níveis de pisos das escadas, corredores e salas. Também foi tiradas duvidas sobre o procedimento de medição mensal. Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:06/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL NA ÁREA INTERNA; 3.2 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DO ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO; 3.6 - EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRA. 4.0 – OCORRÊNCIAS 4.1 - FOI ENTREGUE A ART DO PROJETO DE ARQUITETURA A EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA, MAS HOUVE UMA PENDÊNCIA NO PROJETO DO ESTACIONAMENTO. COM ISSO SÓ LIBERA O ALVARÁ COM APROVAÇÃO DO MESMO NA SECRETARIA DE OBRA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	23
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	709			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	07/02/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 07/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 01 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Limpeza manual interna dos pavimentos do Prédio Sede. - OCORRÊNCIA: -Está sendo realizado um estudo in loco para adequação dos níveis de cotas de pisos acabados da escada e corredores dos pavimentos do prédio, para posterior análise e aprovação da fiscalização. - Conforme reunião ocorrida hoje as 10h na secretaria de Obras de Boa Vista, foi solicitada retificação do projeto de estacionamento conforme orientação da SMST para posterior analise, parecer do transito e conclusão do processo de renovação do Alvará. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:07/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL NA ÁREA INTERNA; 3.2 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ETE PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DO ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO; 3.6 - EXECUÇÃO DE PNTURA DO CANTEIRO DE OBRA. 4.0 – OCORRÊNCIAS 4.1 - TIVEMOS UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE OBRA, SMTRAN E EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA, PARA REVER PENDÊNCIA DO PROJETO DO ESTACIONAMENTO E FAZER ADEQUAÇÃO PARA LBERAR O ALVARÁ COM APROVAÇÃO DO MESMO NA SECRETARIA DE OBRA. 4.2 - COMPARECEMOS TAMBÉM NA SECRETÁRIA DE MEO AMBIENTE PARA TIRAR LICENÇAS PRÉVIA AMBIENTIAS. (FOI GERADOR O BOLETO DO MESMO). ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	24
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	708	DATA	08/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 08/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Execução de aterro e piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Limpeza manual interna dos pavimentos do Prédio Sede. - Demolição de paredes em alvenaria do Térreo e 1º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:08/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL NA ÁREA INTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DO ATERRO NO CANTEIRO DE OBRA, PARA RECEBER O CONCRETO; 3.5 - EXECUÇÃO DE PNTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	25
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	707	DATA	09/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 09/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Mestre de obra 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Execução de piso de concreto do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Limpeza manual interna dos pavimentos do Prédio Sede. - Demolição de paredes em alvenaria do 1º e 2º pavimento. - OCORRÊNCIA: Foi apresentado o estudo realizado in loco para adequação dos níveis de cotas de pisos acabados da escada e corredores dos pavimentos do prédio ao Fiscal da obra. Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:09/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL NA ÁREA INTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE PNTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - REBOCO DE PAREDE DO CANTEIRO DE OBRA DA ÁREA MOLHADA; 3.6 - DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA DO 1º E 2º PAVIMENTO. 4.0 – OCORRÊNCIAS 4.1 - FOI REPASSADA PELA ENGENHEIRA UMA SOLUÇÃO DAS ESCADAS PARA SER RESOLVIDO COM A ENGENHARIA DA SEA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	26
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	706	DATA	10/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 10/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Operador de máquinas Pesadas 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Limpeza manual interna dos pavimentos do Prédio Sede. - Demolição de paredes em alvenaria do 1º e 2º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:10/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL NA ÁREA INTERNA; 3.2 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE PNTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	27
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	705			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	11/02/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	28
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	704	DATA	12/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	29
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	703	DATA	13/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 13/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenharia Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Remoção de entulho decorrente das demolições de alvenaria dos 1º e 2º andar. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:13/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - EXECUÇÃO DE PNTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DOS 1º E 2º ANDAR 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - FOI ENTREGUE O NOVO CRONOGRAMA DA OBRA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA PARA SER ANALISADO PELA ENGENHARIA DA SEA; 4.2 - FOI FEITO UMA PEQUENO ANÁLISE PRELIMINAR PARA SER APROVADO NA SECRETARIA DE TRÂNSITO O PROJETO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA NOVA SEDE DAPROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	30
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	702	DATA	14/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 14/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã: Tempo com Sol - BOM Tarde: Tempo com Chuva Forte - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do canteiro de obra. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Remoção de entulho decorrente das demolições de alvenaria dos 1º e 2º andar. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ / TEMPO CHUVOSO PELA TARDE. DATA:14/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - EXECUÇÃO DE PNTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DE REBORCO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DOS 1º E 2º ANDAR. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	31
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	701	DATA	15/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 15/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do forro da sala da Fiscalização. - Confecção de calçadas frente as salas de Fiscalização e Engenharia do canteiro de obra. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura interna do canteiro de obra. - Remoção de entulho decorrente das demolições de alvenaria dos 1º e 2º andar. - Limpeza com roçadeira da área externa. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:15/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DE REBOCO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DOS 1º E 2º ANDAR. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	32
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	700			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	16/02/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 16/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do forro da sala da Fiscalização. - Confecção de calçadas frente as salas de Mestre/Encarregados e SESMET. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:16/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DE REBOCO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - APLICAÇÃO DE FORRO PVC NO CANTEIRO DE OBRAS; 3.7 - REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA ÁREA EXTERNA; 3.8 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - LIBERADA A LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada