



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA**

TERMO DE RECEBIMENTO DE PARCELA DE OBRA

Assunto: 04.435 | Administração - Controle de pagamentos | CNMP 930028

PGEA nº: 1.32.000.000037/2023-73

1. Com fundamento no art. 73 da [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada](#), no art. 140 da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), no art. 12, VIII, da [Portaria SG/MPF nº 174, de 20 de março de 2019](#), e no art. 40, § 2º, da [Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, alterada](#), **atesto o recebimento** do objeto da fatura / nota fiscal indicada a seguir, em razão das informações e documentos indicados neste quadro:

Contrato nº:	05/2022 - PRRR/MPF				
Contratado(a):	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CNPJ / CPF:	04.618.096/0001-07				
Fatura / nota fiscal (NF) nº:	325	Etiqueta:	PR-RR-00013189/2023		
Objeto da fatura / NF:	4ª parcela da obra de construção da nova sede do Ministério Público Federal em Boa Vista - RR, referente ao período de 17/04/2023 a 16/05/2023.				
Valor total na fatura / NF:	R\$ 207.828,93	Mês de competência	05/2023		
Boletim de medição (fiscalização técnica)	RELATÓRIO TÉCNICO SECGC/PRRR - PR-RR-00012767/2023				
Ficha de avaliação documental (fiscalização administrativa)	RELATÓRIO DE ANÁLISE SLDE/PRRR - PR-RR-00014371/2023				
	Item	Indicador	Incidência	Quant.	Pontuação
		Executar serviço sem a utilização de equipamentos			

Glosas: () não (x) sim, detalhadas no quadro à direita	02	de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/ Colaborador	02	04
	17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	01	24
	-	-	-	-	-
	Somatório da pontuação:				28
	Percentual de desconto aplicado na nota fiscal (%)*:				1,00
	Valor do desconto (R\$):				2.078,29
	* conforme o tópico 4.6 do Instrumento de Medição do Resultado (IMR) anexo ao termo do contrato em referência.				
Ressalvas: () sem ressalvas (x) com ressalvas, descritas à direita	Detalhamento das ressalvas (se houver): 1. Glosas detalhadas acima. 2. Pelo IMR estabelecido, cabe abertura de processo de apuração de infração para possível aplicação de sanção, em razão de ter ocorrido o previsto no item 17 daquele instrumento (reproduzido em parte no quadro acima).				
Anexos deste termo (íntegra complementar), se marcados:	(x) Planilha comparativa da medição com o cronograma de referência (x) Declaração quanto à regularidade do fornecedor, emitida pelo Sicaf				
	No boletim/relatório de medição técnica da obra, foi considerado o cronograma físico-financeiro original do contrato, em relação ao qual não se constatou atraso na execução da 4ª parcela/medição. Contudo, com as mesmas razões expostas na observação nº 1 do termo de recebimento da 3ª parcela/medição (documento PR-RR-				

Observações	00010064/2023), o cronograma de referência considerado aqui para o atesto, no entendimento do gestor do contrato, é também neste caso aquele que foi objeto do 1º aditivo contratual (documento PR-RR-00013521/2023). Assim, ao observar a planilha comparativa, anexa ao presente termo, evidencia-se que houve uma execução a menor da 4ª parcela da obra, de 24,90% em relação ao valor total previsto para esta parcela neste último cronograma (referência adotada no presente ato), o que acarreta a glosa indicada acima, no campo correspondente.		
Ato de designação dos(as) fiscais e gestores(as) do contrato	Portaria SE/PRRR nº 2, de 9 de janeiro de 2023		
Valor total a liquidar:	R\$ 205.750,64 (duzentos e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).		
Dados bancários:	Banco	Agência	Conta corrente
	Banco do Brasil	1856-2	6704-0
Prazo para pagamento:	15/06/2023		

2. Isto posto, encaminho o feito à Coordenadoria de Administração (CA), a fim de dar prosseguimento ao trâmite do pagamento e/ou outras providências.

Boa Vista, 02 de junho de 2023.

assinado digitalmente

SIDNEY WANDERLEY DE OLIVEIRA

Gestor do Contrato