

Comparativo cronogramas - parcela 04

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS / PARCELA 04		
			PREVISTO NO CROGRAMA (1º ADITIVO)	EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO	SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (1º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ - 0,00%	R\$ 243,41 0,32%	ADIANADO
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 450,61 0,27%	R\$ 1.340,39 0,80%	ADIANADO
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 7.757,75 2,00%	R\$ 9.270,77 2,39%	ADIANADO
5	ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 54.418,66 0,50%	R\$ 122.678,82 1,13%	ADIANADO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 27.595,15 6,00%	R\$ 16.273,82 3,54%	ATRASADO
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 23.624,76 2,50%	R\$ 5.911,73 0,63%	ATRASADO
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 29.827,53 2,50%	R\$ - 0,00%	ATRASADO
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 107.303,73 2,00%	R\$ 24.360,48 0,45%	ATRASADO
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.087.133,12	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	R\$ 2.540.238,09	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
14	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234.157,38	R\$ 2.341,57 1,00%	R\$ 10.165,52 4,34%	ADIANADO
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.672.342,00	R\$ 23.405,01 0,88%	R\$ 17.583,99 0,66%	ATRASADO
TOTAL		R\$ 31.595.942,84	R\$ 276.724,77 0,88%	R\$ 207.828,93 0,66%	ATRASADO
DIFERENÇA RELATIVA:					-24,90%