



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA**

TERMO DE RECEBIMENTO DE PARCELA DE OBRA

Assunto: 04.435 | Administração - Controle de pagamentos | CNMP 930028

PGEA nº: 1.32.000.000037/2023-73

1. Com fundamento no art. 73 da [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada](#), no art. 140 da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), no art. 12, VIII, da [Portaria SG/MPF nº 174, de 20 de março de 2019](#), e no art. 40, § 2º, da [Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, alterada](#), **atesto o recebimento** do objeto da fatura / nota fiscal indicada a seguir, em razão das informações e documentos indicados neste quadro:

Contrato nº:	05/2022 - PRRR/MPF				
Contratado(a):	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CNPJ / CPF:	04.618.096/0001-07				
Fatura / nota fiscal (NF) nº:	333	Etiqueta:	PR-RR-00016967/2023		
Objeto da fatura / NF:	5ª parcela da obra de construção da nova sede do Ministério Público Federal em Boa Vista - RR, referente ao período de 17/05/2023 a 19/06/2023.				
Valor total na fatura / NF:	R\$ 408.692,13	Mês de competência	06/2023		
Boletim de medição (fiscalização técnica)	RELATÓRIO TÉCNICO SECGC/PRRR - PR-RR-00016742/2023				
Ficha de avaliação documental (fiscalização administrativa)	RELATÓRIO DE ANÁLISE SECGC/PRRR - PR-RR-00017352/2023				
	Item	Indicador	Incidência	Quant.	Pontuação
		Descumprir os prazos contratuais na prestação dos			

Glosas: ☐ não ☒ sim, detalhadas no quadro à direita	17	serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	01	24
	-	-	-	-	-
	Somatório da pontuação:				24
	Percentual de desconto aplicado na nota fiscal (%)*:				1,00
	Valor do desconto (R\$):				4.086,92
* conforme o tópico 4.6 do Instrumento de Medição do Resultado (IMR) anexo ao termo do contrato em referência.					
Ressalvas: ☐ sem ressalvas ☒ com ressalvas, descritas à direita	Detalhamento das ressalvas (se houver): 1. Glosas detalhadas acima. 2. Pelo IMR estabelecido, cabe abertura de processo de apuração de infração para possível aplicação de sanção, em razão de ter ocorrido o previsto no item 17 daquele instrumento (reproduzido em parte no quadro acima). 3. A contratada solicitou a não incidência do desconto previsto no IMR (vide observações abaixo), demanda esta pendente de apreciação.				
Anexos deste termo (íntegra complementar), se marcados:	☒ Planilha comparativa da medição com o cronograma de referência ☒ Declaração quanto à regularidade do fornecedor, emitida pelo Sicaf				
Observações	A empresa contratada apresentou relatório técnico com justificativas do não cumprimento do percentual de execução previsto para a 5ª parcela da obra no cronograma físico-financeiro do contrato (vide documento PR-RR-00016766/2023). O gestor do contrato entende que a decisão quanto ao pleito ali expresso (de não incidência de desconto previsto no IMR) cabe ao ordenador de despesas.				
Ato de designação dos(as) fiscais e gestores(as) do contrato	Portaria SE/PRRR nº 2, de 9 de janeiro de 2023				

Valor total a liquidar (considerando eventuais glosas e descontos):	R\$ 404.605,21 (quatrocentos e quatro mil, seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos).		
Dados bancários:	Banco	Agência	Conta corrente
	104 (CEF)	4246	900612-9 operação: 003
Prazo para pagamento:	17/07/2023		

2. Isto posto, encaminho o feito à Coordenadoria de Administração (CA), a fim de dar prosseguimento ao trâmite do pagamento e/ou outras providências.

Boa Vista, 30 de junho de 2023.

assinado digitalmente

SIDNEY WANDERLEY DE OLIVEIRA

Gestor do Contrato

Planilha - Comparativo do executado com o cronograma - 5ª medição

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS / PARCELA 05		
			PREVISTO NO CROGRAMA (1º ADITIVO)	EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO	SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (1º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ -	R\$ 2.485,47	ADIANTADO
			0,00%	3,27%	
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 1.668,95	R\$ 1.134,38	ATRASADO
			1,00%	0,68%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ -	R\$ -	EM DIA
			0,00%	0,00%	
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 7.757,75	R\$ 7.736,80	ATRASADO
			2,00%	1,99%	
5	ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 108.837,31	R\$ 95.102,04	ATRASADO
			1,00%	0,87%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 45.991,91	R\$ 45.082,46	ATRASADO
			10,00%	9,80%	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 47.249,51	R\$ 5.374,12	ATRASADO
			5,00%	0,57%	
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 29.827,53	R\$ 71.152,10	ADIANTADO
			2,50%	5,96%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 107.303,73	R\$ 125.541,59	ADIANTADO
			2,00%	2,34%	
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.087.133,12	R\$ 10.871,33	R\$ -	ATRASADO
			1,00%	0,00%	
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	R\$ 2.540.238,09	R\$ -	R\$ -	EM DIA
			0,00%	0,00%	
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ 111.389,93	R\$ 12.370,58	ATRASADO
			2,50%	0,28%	
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ -	R\$ -	EM DIA
			0,00%	0,00%	
14	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234.157,38	R\$ 2.341,57	R\$ 8.145,96	ADIANTADO
			1,00%	3,48%	
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.672.342,00	R\$ 43.724,08	R\$ 34.566,63	ATRASADO
			1,64%	1,29%	
TOTAL	R\$ 31.595.942,84	R\$ 516.963,60	R\$ 408.692,13	ATRASADO	
		1,64%	1,29%		
		DIFERENÇA RELATIVA:			-20,94%



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-RR-00017493/2023 - TERMO DE RECEBIMENTO

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[Planilha - Comparativo do executado com o cronograma - 5ª medição.xlsx](#)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.618.096/0001-07 DUNS®: 899863955
Razão Social: J NASSER ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: J NASSER ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2023
FGTS	Validade:	13/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/07/2023
Receita Municipal	Validade:	14/07/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024