



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA**

TERMO DE RECEBIMENTO DE PARCELA DE OBRA

Assunto: 04.435 | Administração - Controle de pagamentos | CNMP 930028

PGEA nº: 1.32.000.000037/2023-73

1. Com fundamento no art. 73 da [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada](#), no art. 140 da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), no art. 12, VIII, da [Portaria SG/MPF nº 174, de 20 de março de 2019](#), e no art. 40, § 2º, da [Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, alterada](#), **atesto o recebimento** do objeto da fatura / nota fiscal indicada a seguir, em razão das informações e documentos indicados neste quadro:

Contrato nº:	05/2022 - PRRR/MPF				
Contratado(a):	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CNPJ / CPF:	04.618.096/0001-07				
Fatura / nota fiscal (NF) nº:	341	Etiqueta:	PR-RR-00019436/2023		
Objeto da fatura / NF:	6ª parcela da obra de construção da nova sede do Ministério Público Federal em Boa Vista - RR, referente ao período de 20/06/2023 a 20/07/2023.				
Valor total na fatura / NF:	R\$ 395.621,29	Mês de competência	07/2023		
Boletim de medição (fiscalização técnica)	RELATÓRIO SECGC/PRRR - PR-RR-00019364/2023				
Ficha de avaliação documental (fiscalização administrativa)	RELATÓRIO DE ANÁLISE SECGC/PRRR - PR-RR-00020107/2023				
Glosas:	Item	Indicador	Incidência	Quant.	Pontuação
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(x) não () sim, detalhadas no quadro à direita	Somatório da pontuação:		-
	Percentual de desconto aplicado na nota fiscal (%)*:		-
	Valor do desconto (R\$):		-
* conforme o tópico 4.6 do Instrumento de Medição do Resultado (IMR) anexo ao termo do contrato em referência.			
Ressalvas: () sem ressalvas (x) com ressalvas, descritas à direita	<p>Detalhamento das ressalvas (se houver):</p> <p>A empresa efetuou o pagamento de todos os empregados da obra, referente ao mês de junho/2023, com atraso de 01 (um) dia útil, em relação ao prazo legal. Não consta no IMR previsão de glosa com este motivo.</p>		
Anexos deste termo (íntegra complementar), se marcados:	<p>(x) Planilha comparativa da medição com o cronograma de referência</p> <p>(x) Declaração quanto à regularidade do fornecedor, emitida pelo Sicaf</p>		
Observações	<p>1. Foi considerado neste atesto o cronograma físico-financeiro estabelecido no 2º aditivo ao contrato em referência (documento PR-RR-00019925/2023).</p> <p>2. Em 12/06/2023, a contratada apresentou pedido de não incidência do desconto previsto no IMR, para a 4ª medição da obra (CARTA J NASSER ENGENHARIA LTDA - PR-RR-00015478/2023), demanda esta recebida após a correspondente autorização de pagamento (já efetuado com a glosa), restando pendente a apreciação do pedido.</p> <p>3. A nota fiscal nº 342, referente a parcela de reajuste anual de preços do contrato, deverá ser reemitida ou substituída, com valor corrigido, considerando o INCC-DI acumulado de maio/2022 a maio/2023 (medido em 5,40%), após a emissão da apostila contratual correspondente (em trâmite no procedimento nº 1.32.000.000464/2022-71).</p>		
Ato de designação dos(as) fiscais e gestores(as) do contrato	Portaria SE/PRRR nº 2, de 9 de janeiro de 2023		
Valor total a liquidar (considerando eventuais glosas e descontos):	R\$ 395.621,29 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).		
	Banco	Agência	Conta corrente

Dados bancários:	104 (CEF)	4246	900612-9 operação: 003
Prazo para pagamento:	14/08/2023		

2. Isto posto, encaminho o feito à Coordenadoria de Administração (CA), a fim de dar prosseguimento ao trâmite do pagamento e/ou outras providências.

Boa Vista, 1º de agosto de 2023.

assinado digitalmente

SIDNEY WANDERLEY DE OLIVEIRA

Gestor do Contrato



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.618.096/0001-07 DUNS®: 899863955
Razão Social: J NASSER ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: J NASSER ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2023
FGTS	Validade:	08/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/08/2023
Receita Municipal	Validade:	18/08/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Planilha - Comparativo do executado com o cronograma - 6ª medição

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS / PARCELA 06		
			PREVISTO NO CROGRAMA (1º ADITIVO)	EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO	SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CROGRAMA (2º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ 682,29	R\$ 1.256,41	ADIANTADO
			0,90%	1,65%	
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 1.006,85	R\$ 1.006,85	EM DIA
			0,60%	0,60%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ -	R\$ -	EM DIA
			0,00%	0,00%	
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ -	R\$ 201,43	ADIANTADO
			0,00%	0,05%	
5	ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 31.897,71	R\$ 45.241,00	ADIANTADO
			0,29%	0,42%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 53.260,00	R\$ 33.312,53	ATRASADO
			11,58%	7,24%	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 1.141,90	R\$ 2.878,80	ADIANTADO
			0,12%	0,30%	
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 45.455,24	R\$ 70.663,73	ADIANTADO
			3,81%	5,92%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 87.303,73	R\$ 143.724,83	ADIANTADO
			1,63%	2,68%	
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.087.133,12	R\$ -	R\$ 233,58	ADIANTADO
			0,00%	0,02%	
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	R\$ 2.540.238,09	R\$ -	R\$ -	EM DIA
			0,00%	0,00%	
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ -	R\$ 58.122,27	ADIANTADO
			0,00%	1,30%	
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ -	R\$ -	EM DIA
			0,00%	0,00%	
14	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234.157,38	R\$ 3.846,54	R\$ 5.518,76	ADIANTADO
			1,64%	2,36%	
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.672.342,00	R\$ 20.750,97	R\$ 33.461,10	ADIANTADO
			0,78%	1,25%	
TOTAL	R\$ 31.595.942,84	R\$ 245.345,23	R\$ 395.621,29	ADIANTADO	
		0,78%	1,25%		
		DIFERENÇA RELATIVA:			+61,25%