



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DA OBRA SEDE 2016

PROCESSO Nº 1.32.000.000726/2016-59 – CONTRATO Nº 15/2015 – OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Mês	Percentual previsto no cronograma	Percentual Medido	Parcela nº	NF	Valor R\$	OB	Glosa/Multa (Valor) - Motivo	Pago em
Maio	0,61%	2,41%	1	776	804.884,25	227	Não - Atestado em 10/6/16	15/6/16
Junho	1,21%	2,69%	2	779	898.857,34	262	Não – Atestado em 13/7/16	18/7/16
Julho	1,55%	0,95%	3	782	316.725,59	326	Não – Atestado em 15/8/16	17/8/16
Agosto	1,61%	1,12%	4	787	372.415,02	371	Não – Atestado em 19/9/16	23/9/16
Setembro	2,33%	0,59%	5	791	198.477,14	420	Não – Atestado em 17/10/16	21/10/16
Outubro	1,82%	1,10%	6	795	368.333,64	470	Não – Atestado em 24/11/16	24/11/16
Novembro	2,54%	2,38%	7	799	793.625,59	505	Não – Atestado em 20/12/16	23/12/16
Aditivo Aço			5	796	102.681,90	505	Erro Planilha – Faltou 12.630,90kg aço – Parecer Jurídico nº 41/2016.	23/12/16
Dezembro	2,40%	1,63%	8	804	544.239,29		Não – Atestado em 28/12/16	
TOTAIS	14.07%	12.87%			R\$ 4.400.239,76			

Total do Contrato = R\$ 33.398.124,45 (100%)

Aumento de 0,3282546604200105%  **Art. 65, §§ 1º e 2º LLC**

Novo Total pós 2º Aditivo = R\$ 33.500.806,35 (100%)

HISTÓRICO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MPF/RR - 2016
 VARIAÇÃO DAS PARCELAS

