



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL**

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2015

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2015 que entre si celebram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Roraima (PR-RR), e a empresa OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, para a prestação de serviços de execução da obra de construção do edifício-sede da Procuradoria da República no estado de Roraima.

A **UNIÃO**, por intermédio da **PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número **26.989.715/0027-41**, situada na rua General Penha Brasil, nº 1255, Bairro de São Francisco, Boa Vista – RR, CEP 69305-130, telefone (95) 3198-2000, e-mail <prrr-contratos@mpf.mp.br>, representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, senhor **Igor José Barbosa Duarte Lopes**, brasileiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 147738 – SSP/RR, CPF nº 510.251.242-00, residente e domiciliado nesta capital, no exercício da incumbência que lhe foi atribuída no artigo 33, inc. XII da Portaria nº 382 (Regimento Interno Administrativo do MPF), de 05/05/2015, da Procuradoria-geral da República, por ato delegatário da Portaria PR-RR nº 068 de 25 de maio de 2015, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**,

e a empresa

OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.051.666/0001-70, estabelecida na Rua José de Alencar, 1155, Bairro Juvevê, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada por seu procurador, **Sr. Gilson Kaminski**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/05/1976, Engenheiro, portador da carteira de Identidade nº 4.075.561-66.126.456-5 SESP-PR e do CPF nº 019.793.929-51, residente e domiciliado na Rua Dom Orione, 257, Apto 403, Santa Quitéria, Curitiba-PR, CEP nº 80310-250, daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**,

tendo em vista o contido no Processo nº **1.32.000.000601/2015-48**, referente à **Concorrência nº 01/2015**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, na Lei 12.708, de 17/08/2012, pela Lei Complementar 123, de 14/12/2006, pela Lei 13.080/2015 – LDO 2015 – e nas demais legislações pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente termo de aditamento tem por objeto **ALTERAR** o cronograma físico-financeiro de execução da obra previsto originalmente no projeto executivo e no Edital de Licitação, da quinta parcela em diante, ficando de efeito substitutivo ao original o cronograma físico-financeiro conforme Anexo I deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DISPOSIÇÃO GERAL

Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato em referência.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo, lavrado em duas vias de iguais teores e formas, assinado pelas partes, com as testemunhas abaixo.

Boa Vista, 01 de setembro de 2016.

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA

Gilson Kaminski
Representante Legal
OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

Nome legível:

CPF: _____

Nome legível:

CPF: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	09/18	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	R\$ 208.355,14	83.342,05 40,00%	20.835,51 10,00%	20.835,51 10,00%	10.417,76 5,00%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	R\$ 147.123,96					6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.400,00								
1.04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.116.952,64	12.891,32 0,61%	25.515,16 1,21%	32.766,31 1,55%	34.156,81 1,61%	49.281,61 2,33%	38.429,32 1,82%	54.479,06 2,57%	
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS	R\$ 2.142.933,17	107.146,66 5,00%	107.146,66 5,00%	214.293,32 10,00%	214.293,32 10,00%	429.572,39 20,06%	301.724,99 14,08%	384.227,92 17,89%	
2.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.761.198,16		238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	372.925,70 7,82%
2.03	PAREDES E PAINEIS	R\$ 1.967.198,51								
2.04	ESQUADRIAS	R\$ 285.793,63								
2.05	VIDROS	R\$ 3.163.494,96								
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 619.290,50				30.964,53 5,00%	9.567,93 1,54%	1.734,01 0,28%		
2.07	FORRO	R\$ 300.302,70								
2.08	REVESTIMENTOS	R\$ 2.074.120,55								
2.09	PISOS	R\$ 2.218.799,60					35.203,73 1,59%	11.241,45 0,51%	34.615,27 1,57%	
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 376.672,69					3.364,82 0,89%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.491.452,93		10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	2.972,82 0,05%	4.422,24 0,08%	2.972,82 0,05%	
2.12	PINTURA	R\$ 423.739,80								
2.13	COBERTURA	R\$ 237.557,05								
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 23.451,56								
2.15	EQUIPAMENTOS	R\$ 531.039,91								
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO	R\$ 5.869,58								
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.105.363,50								
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 2.915.442,90								
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 2.263.571,01								
	PARCIAL		203.380,03	402.540,14 1,21%	516.937,95 1,55%	538.875,22 1,61%	777.491,88 2,33%	606.280,59 1,82%	859.489,43 2,57%	
	ACUMULADO	R\$ 33.398.124,45	203.380,03 0,61%	605.920,18 1,81%	1.122.858,13 3,36%	1.661.733,35 4,96%	2.439.225,23 7,30%	3.045.505,82 9,12%	3.904.995,25 11,69%	

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
1	CANTEIRO DE OBRAS	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	50.841,98 2,40%	34.267,84 1,62%	30.558,53 1,44%	27.336,39 1,29%	29.465,80 1,39%	30.942,83 1,46%	32.744,02 1,55%	30.137,86 1,42%	39.404,47 1,86%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS	384.227,92 17,95%								
2.02	SUPERESTRUTURA	302.612,20 6,36%	428.507,83 9,00%	333.285,87 7,00%	285.671,89 6,00%	284.719,65 5,98%	284.719,65 5,98%	214.253,92 4,50%	190.447,93 4,00%	301.959,96 6,34%
2.03	PAREDES E PAINÉIS	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	59.015,96 3,00%	59.015,96 3,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%
2.04	ESQUADRIAS									
2.05	VIDROS									
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES		13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%		
2.07	FORRO									
2.08	REVESTIMENTOS									
2.09	PISOS	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	25.516,20 1,15%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%		
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.972,82 0,05%	2.972,82 0,05%	2.972,82 0,05%	2.972,82 0,05%	54.914,53 1,00%	76.880,34 1,40%	109.828,06 2,00%	109.828,06 2,00%	109.828,06 2,00%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA									
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS									
	PARCIAL	802.109,01 2,40%	540.626,97 1,62%	482.106,88 1,44%	431.272,76 1,29%	484.709,66 1,39%	488.182,00 1,46%	516.586,42 1,55%	475.470,20 1,42%	621.665,05 1,86%
	ACUMULADO	4.707.104,26 14,06%	5.247.731,23 15,71%	5.729.838,11 17,16%	6.161.110,87 18,45%	6.625.820,53 19,84%	7.113.982,53 21,30%	7.630.568,96 22,85%	8.106.039,16 24,27%	8.727.704,20 26,13%

ITEM	DESCRÇÃO	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	19.126,26 0,90%	19.126,26 0,90%	37.204,61 1,76%	38.608,27 1,82%	56.706,15 2,69%	47.032,93 2,22%	41.560,70 1,96%	71.300,22 3,37%	71.293,94 3,37%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS									
2.02	SUPERESTRUTURA			190.924,05 4,01%	190.924,04 4,00%	190.447,93 4,00%				
2.03	PARADES E PAINÉIS	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	35.999,73 1,83%	35.999,73 1,83%	35.016,13 1,78%		
2.04	ESQUADRIAS									
2.05	VIDROS								474.524,24 15,00%	474.524,24 15,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES			70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.722,98 11,42%	70.630,20 11,41%
2.07	FORRO									
2.08	REVESTIMENTOS	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	41.482,41 2,00%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%
2.09	PISOS	27.735,00 1,25%	27.735,00 1,25%			79.876,79 3,60%	79.876,79 3,60%			
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA						47.511,41 20,00%	47.511,41 20,00%	47.511,41 20,00%	47.511,41 20,00%
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS									
	PARCIAL	301.745,67 0,90%	301.745,67 0,90%	586.958,88 1,76%	609.103,74 1,82%	894.625,21 2,88%	742.015,47 2,22%	655.682,86 1,96%	1.124.868,55 3,37%	1.124.769,50 3,37%
	ACUMULADO	9.029.449,87 27,04%	9.331.195,55 27,94%	9.918.154,43 29,70%	10.527.258,17 31,52%	11.421.883,38 34,20%	12.163.898,85 36,42%	12.819.581,71 38,36%	13.944.450,26 41,75%	15.069.219,76 45,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34
1	CANTEIRO DE OBRAS	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51 1.46%	3.038,51 1.46%	3.038,57 1.46%						
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16 4.17%	6.130,16 4.17%	6.130,39 4.17%						
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	67.478,11 3.19%	114.969,17 5.43%	58.183,82 2.75%	84.910,12 3.07%	56.596,15 2.67%	73.447,18 3.47%	66.167,72 3.13%	107.207,79 5.06%	126.293,44 5.92%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS									
2.02	SUPERESTRUTURA									
2.03	PAREDES E PAINÉIS					46.425,88 2.36%	46.425,88 2.36%	46.425,88 2.36%	46.425,88 2.36%	374.554,50 19.04%
2.04	ESQUADRIAS									71.448,41 25.00%
2.05	VIDROS	316.349,50 10.00%	316.349,50 10.00%	316.349,50 10.00%	316.349,50 10.00%	158.174,75 5.00%	158.174,75 5.00%	158.174,75 5.00%	158.174,75 5.00%	158.174,75 5.00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.07	FORRO					30.030,27 10.00%	30.030,27 10.00%	30.030,27 10.00%	30.030,27 10.00%	30.030,27 10.00%
2.08	REVESTIMENTOS	217.162,66 10.50%	129.632,53 6.25%	129.632,53 6.25%	129.632,53 6.25%	129.632,53 6.25%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%
2.09	PISOS	168.653,62 7.60%	207.235,98 9.34%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	155.315,97 7.00%	15.830,37 4.20%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.833,63 5.00%	18.833,63 5.00%	18.833,63 5.00%	18.833,63 5.00%	18.833,63 5.00%	21.922,35 5.82%	109.829,06 2.00%	439.316,23 8.00%	340.281,02 6.20%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.829,06 2.00%	109.829,06 2.00%	109.829,06 2.00%	109.829,06 2.00%	109.829,06 2.00%	31.780,49 7.50%	31.780,49 7.50%	52.967,48 12.50%	52.967,48 12.50%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA	47.511,41 20.00%								
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS						92.931,98 17.50%	92.931,98 17.50%	92.931,98 17.50%	92.931,98 17.50%
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	33.160,91 3.00%	33.160,91 3.00%	33.160,91 3.00%	33.160,91 3.00%	33.160,91 3.00%	33.160,91 3.00%	22.407,27 2.00%	99.482,72 9.00%	99.482,72 9.00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52 2.60%	874.632,87 30.00%	87.463,29 3.00%	145.772,15 5.00%	75.801,52 2.60%	87.463,29 3.00%	75.801,52 2.60%	75.801,52 2.60%	75.801,52 2.60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS				50.251,28 2.22%	47.308,63 2.08%	378.258,08 14.06%	255.330,81 11.28%	389.334,21 17.20%	384.550,71 16.99%
	PARCIAL	1.064.569,07 3.19%	1.813.812,21 5.43%	917.937,67 2.75%	1.024.055,14 3.07%	892.899,80 2.67%	1.158.740,21 3.47%	1.043.895,72 3.13%	1.691.364,80 5.06%	1.976.693,23 5.92%
	ACUMULADO	16.133.788,84 48.31%	17.947.601,05 53.74%	18.865.538,72 56.49%	19.889.593,86 59.55%	20.782.483,66 62.23%	21.941.223,87 65.70%	22.985.119,59 66.82%	24.676.484,39 73.86%	26.653.177,62 79.80%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 35 03/19	Mês 36 04/19	Mês 37 05/19	Mês 38 06/19	Mês 39 07/19	Mês 40 08/19	Mês 41 09/19	Mês 42 10/19	Mês 43 11/19
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES									
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES									
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	199.729,15 9,43%	79.817,30 3,77%	62.127,48 2,95%	46.480,20 2,20%	14.435,70 0,66%	20.140,73 0,95%	2.026,64 0,10%	14.720,00 80,00%	2.773,77 0,13%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTAÇÕES									
2.02	SUPERESTRUTURA									
2.03	PAREDES E PAINÉIS	374.554,60 19,04%	374.554,60 19,04%							
2.04	ESQUADRIAS	71.448,41 25,00%	71.448,41 25,00%	71.448,41 25,00%						
2.05	VIDROS	158.174,75 5,00%								
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.07	FORRO	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%				
2.08	REVESTIMENTOS									
2.09	PISOS	155.315,97 7,00%	155.315,97 7,00%							
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.625.365,78 28,60%	109.829,06 2,00%	219.658,12 4,00%	439.316,23 8,00%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%
2.12	PINTURA	82.967,48 12,50%	42.373,98 10,00%	42.373,98 10,00%	42.373,98 10,00%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%
2.13	COBERTURA									
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	132.643,62 12,00%	132.643,62 12,00%	132.643,62 12,00%	55.268,18 5,00%					
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	291.544,29 10,00%						
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS	274.997,37 12,15%	187.423,58 8,28%	79.477,85 3,51%	64.285,42 2,20%	106.161,48 0,68%	106.161,48 0,68%			
	PARCIAL	3.151.028,90 8,43%	1.259.238,40 3,77%	980.154,83 2,93%	733.295,41 2,20%	227.744,98 0,68%	317.760,48 0,95%	31.973,36 0,10%	43.760,49 0,13%	0,00%
	ACUMULADO	29.804.206,52 89,24%	31.063.444,92 93,01%	32.043.599,74 95,94%	32.776.895,15 96,14%	33.004.640,13 96,82%	33.322.390,61 98,77%	33.354.363,96 98,87%	33.398.124,45 100,00%	33.398.124,45 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 44				Mês 45				Mês 46				Mês 47			
		mes 44	mes 45	mes 46	mes 47	mes 44	mes 45	mes 46	mes 47	mes 44	mes 45	mes 46	mes 47	mes 44	mes 45	mes 46	mes 47
1	CANTEIRO DE OBRAS																
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES																
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES																
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA																
1.04	ADMINISTRAÇÃO																
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS																
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS																
2.02	SUPERESTRUTURA																
2.03	PAREDES E PAINÉIS																
2.04	ESQUADRIAS																
2.05	VIDROS																
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES																
2.07	FORRO																
2.08	REVESTIMENTOS																
2.09	PISOS																
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
2.12	PINTURA																
2.13	COBERTURA																
2.14	SERVIÇOS FINAIS																
2.15	EQUIPAMENTOS																
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO																
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO																
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS																
	PARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUMULADO	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%