

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)	%	MESES						
					01	02	03	04	05	06
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			%	100,00%					
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	90,00%	10,00%	0,00%			0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03	FUNDAÇÕES DIRETA			%	100,00%	0,00%	0,00%			0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
04	ESTRUTURA DE CONCRETO			%	0,00%	70,00%	30,00%			0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
05	ESTRUTURA METÁLICA			%	0,00%	70,00%	30,00%			0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
06	PAREDES			%	0,00%	80,00%	20,00%			0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
07	ESQUADRIAS			%	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
08	VIDROS / ESPELHOS			%	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
09	COBERTURA			%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10	Revestimentos de Piso			%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11	Revestimentos de Parede			%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12	Revestimentos de Forro			%	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13	Pintura			%	0,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTO			%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15	ACABAMENTOS E ARREMATES (Rodapés e Soleiras)			%	0,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16	Louças, Metais, Acessórios e Tampos			%	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	60,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17	PAISAGISMO- (Plantio de Grama)			%						100,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS E SPDA			%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20	REDE ESTRUTURADA E SISTEMA DE SEGURANÇA			%	10,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21	AR CONDICIONADO /CLIMATIZAÇÃO			%	0,00%		30,00%	20,00%	10,00%	40,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24	SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS			%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PREÇO TOTAL DA OBRA R\$			100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALORES ACUMULADOS					R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PORCENTAGEM SIMPLES					12,43%	21,80%	22,66%	16,00%	12,84%	14,27%
PORCENTAGEM ACUMULADA					12,43%	34,23%	56,89%	72,89%	85,73%	71,16%