

## Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro

Item	Etapa	Valor	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1	Administração Local	R\$ 51.840,20	R\$ 12.960,05	R\$ 10.368,04	R\$ 7.776,03	R\$ 10.368,04	R\$ 10.368,04
			25%	20%	15%	20%	20%
2	Serviços Preliminares e Instalações Provisórias	R\$ 7.363,16	R\$ 2.208,95	R\$ 1.472,63	R\$ 1.472,63	R\$ 1.104,47	R\$ 1.104,47
			30%	20%	20%	15%	15%
3	Estacionamento Interno e Área Verde	R\$ 18.557,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.567,17	R\$ 12.990,05
						30%	70%
4	Auditório	R\$ 2.920,08	R\$ 1.168,03	R\$ 1.168,03	R\$ 584,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			40%	40%	20%		
5	Casa de Gás	R\$ 4.714,70	R\$ 1.650,15	R\$ 1.650,15	R\$ 1.414,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			35%	35%	30%		
6	Casa-de-Bomba e Recalque de Água Fria	R\$ 4.486,91	R\$ 897,38	R\$ 2.243,46	R\$ 1.346,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			20%	50%	30%		
7	Fechamento da Escada	R\$ 12.822,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,57	R\$ 5.129,15	R\$ 5.129,15
					20%	40%	40%
8	Esquadrias e Ferragens	R\$ 7.342,87	R\$ 0,00	R\$ 2.202,86	R\$ 2.937,15	R\$ 2.202,86	R\$ 0,00
				30%	40%	30%	
9	Forro	R\$ 5.190,04	R\$ 1.038,01	R\$ 2.076,02	R\$ 2.076,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			20%	40%	40%		

10	Pinturas	R\$ 31.861,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.930,79	R\$ 15.930,79
						50%	50%
11	Escada Marinheiro e Reservatório	R\$ 8.972,06	R\$ 3.588,82	R\$ 2.691,62	R\$ 2.691,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			40%	30%	30%		
12	Impermeabilizações e Tratamentos	R\$ 57.931,08	R\$ 23.172,43	R\$ 17.379,32	R\$ 11.586,22	R\$ 5.793,11	R\$ 0,00
			40%	30%	20%	10%	
13	Instalações Elétricas e SPDA	R\$ 13.335,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,51	R\$ 4.000,51	R\$ 5.334,01
					30%	30%	40%
14	CFTV e Cabeamento Estruturado	R\$ 61.505,93	R\$ 18.451,78	R\$ 24.602,37	R\$ 6.150,59	R\$ 6.150,59	R\$ 6.150,59
			30%	40%	10%	10%	10%
15	Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 71.354,10	R\$ 21.406,23	R\$ 28.541,64	R\$ 7.135,41	R\$ 7.135,41	R\$ 7.135,41
			30%	40%	10%	10%	10%
Totais (sem BDI)		R\$ 360.197,81	R\$ 86.541,83	R\$ 94.396,14	R\$ 51.735,24	R\$ 63.382,09	R\$ 64.142,51
Totais (com BDI 28,61%)		R\$ 463.250,40	R\$ 111.301,45	R\$ 121.402,87	R\$ 66.536,69	R\$ 81.515,71	R\$ 82.493,68