

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.890,83	7.496,29	-	-	394,54	7.890,83	9.863,54
		3,23%	95,00%			5,00%	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	561,78	533,69	-	-	28,09	561,78	702,22
		0,23%	95,00%			5,00%	100,00%	
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA EM CONCRETO	113.306,94	50.988,12	45.322,78	11.330,69	5.665,35	113.306,94	141.633,68
		46,42%	45,00%	40,00%	10,00%	5,00%	100,00%	
4	PAREDES E PAINEIS	28.197,44	-	8.459,23	11.278,98	8.459,23	28.197,44	35.246,80
		11,55%		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	
5	REVESTIMENTO	13.015,05	-	-	6.507,53	6.507,53	13.015,05	16.268,81
		5,33%			50,00%	50,00%	100,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO	14.402,61	-	5.761,04	5.040,91	3.600,65	14.402,61	18.003,26
		5,90%		40,00%	35,00%	25,00%	100,00%	
7	ESQUADRIAS	16.749,00	-	3.349,80	10.049,40	3.349,80	16.749,00	20.936,25
		6,86%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%	
8	COBERTURA	18.722,89	-	8.425,30	8.425,30	1.872,29	18.722,89	23.403,61
		7,67%		45,00%	45,00%	10,00%	100,00%	
9	PINTURA	4.062,81	-	-	-	4.062,81	4.062,81	5.078,51
		1,66%				100,00%	100,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	14.823,38	-	4.447,02	7.411,69	2.964,68	14.823,38	18.529,23
		6,07%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	3.727,05	-	-	3.354,35	372,71	3.727,05	4.658,81
		1,53%			90,00%	10,00%	100,00%	
12	BOMBEIRO	470,42	-	-	-	470,42	470,42	588,03
		0,19%				100,00%	100,00%	
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.706,82	-	-	-	1.706,82	1.706,82	2.133,52
		0,70%				100,00%	100,00%	
14	SERVIÇOS FINAIS	1.454,75	-	-	-	1.454,75	1.454,75	1.818,44
		0,60%				100,00%	100,00%	
15	RAMPA DE ACESSO A SEDE PROCURADORIA	4.989,75	2.494,88	2.245,39	-	249,49	4.989,75	6.237,19
		2,04%	50,00%	45,00%		5,00%	100,00%	
	TOTAL	244.081,53	61.512,98	78.010,56	63.398,85	41.159,15	244.081,53	305.101,91
	TOTAL %	100,00%	25,20%	31,96%	25,97%	16,86%	100,00%	100,00%