

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo Máximo e Descrição das Etapas		1ª Etapa 15 dias	2ª Etapa 15 dias	3ª Etapa 15 dias	4ª Etapa 15 dias	5ª Etapa 15 dias	6ª Etapa 15 dias	7ª Etapa 15 dias	8ª Etapa 15 dias	9ª Etapa 15 dias	10ª Etapa 15 dias	11ª Etapa 15 dias	VALOR DA ETAPA	VALOR DO BDI	TOTAL DEVIDO	RETENÇÃO CONTRATUAL	VALOR A SER PAGO
Mobilização e execução de 10% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.665,08	R\$ 5.234,72	R\$ 28.899,80	R\$ 2.889,98	R\$ 26.009,82
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução de 15% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.484,85	R\$ 5.194,85	R\$ 28.679,70	R\$ 2.867,97	R\$ 25.811,73
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução de 15% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.484,85	R\$ 5.194,85	R\$ 28.679,70	R\$ 2.867,97	R\$ 25.811,73
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução de 15% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.484,85	R\$ 5.194,85	R\$ 28.679,70	R\$ 2.867,97	R\$ 25.811,73
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução de 15% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.484,85	R\$ 5.194,85	R\$ 28.679,70	R\$ 2.867,97	R\$ 25.811,73
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução de 15% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.484,85	R\$ 5.194,85	R\$ 28.679,70	R\$ 2.867,97	R\$ 25.811,73
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução de 15% dos Shafts (hidro, esgoto e reuso) e Barrilete	Início Previsto												R\$ 23.484,85	R\$ 5.194,85	R\$ 28.679,70	R\$ 2.867,97	R\$ 25.811,73
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução da hidrossanitária de 50% do 4º pavimento.	Início Previsto												R\$ 44.950,21	R\$ 9.942,99	R\$ 54.893,20	R\$ 5.489,32	R\$ 49.403,88
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução da hidrossanitária de 50% do 4º pavimento	Início Previsto												R\$ 44.950,21	R\$ 9.942,99	R\$ 54.893,20	R\$ 5.489,32	R\$ 49.403,88
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução da hidrossanitária de 50% do 15º pavimento	Início Previsto												R\$ 60.489,76	R\$ 13.380,33	R\$ 73.870,09	R\$ 7.387,01	R\$ 66.483,09
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
Execução da hidrossanitária de 50% do 15º pavimento e As built	Início Previsto												R\$ 63.426,89	R\$ 14.030,03	R\$ 77.456,92	R\$ 7.745,69	R\$ 69.711,23
	Término Previsto:																
	Início Real:																
	Término Real:																
TOTAL													378.391,25	83.700,14	462.091,40	46.209,14	415.882,26

 PREVISTO  EXECUTADO

CARLA SIQUEIRA
ASSESSORA DE OBRAS E PROJETOS

MÁRCIA CAETANO
ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA