

Unidade Museológica do IBRAM			Gestão do Patrimônio Musealizado Brasileiro					Etapas para liberação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)					Extintores			
			Plano Museológico	Inventário do acervo museológico	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos (Eixo IV)			Possui Alvará de funcionamento?	Elaboração de Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico	Aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros	Execução do Projeto de Prevenção a incêndio e Pânico	Vistoria pelo Corpo de Bombeiros	Possui AVCB?	Possui extintores?	Recarga válida?	Observações
					Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3									
1	Museu Casa Histórica de Alcântara	MA	Sim	Sim	Concluída	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	sim out/2018	Há a necessidade de instalar também extintores de água e de pó nas áreas de circulação.
2	Museu da Abolição	PE	Sim	Sim	Concluída	Concluída	Concluída	Não	Possui projeto	Sim	Aguardando recursos financeiros para a execução de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Solicitar junto ao corpo de Bombeiros emissão provisória de AVCB. Execução contemplada PAC-CH e depende da disponibilização de recursos
3	Museu do Diamante	MG	Sim	Sim	Concluída	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Não possuem treinamento no uso de extintores
4	Museu da Inconfidência	MG	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Em andamento	Após aprovação do Corpo de Bombeiros demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Não	manutenção anual dos extintores de incêndio e a aquisição das placas de sinalização, estamos com um processo aberto no SEI com este
5	Museu Regional de Caeté	MG	Sim	Sim	Realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Sim	Projeto em execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Museu está em obras de restauração, aguardando o seu término para solicitação de vistoria
6	Museu Regional Casa dos Ottoni	MG	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Execução contemplada PAC-CH e depende da disponibilização de recursos
7	Museu Regional de São João del-Rei	MG	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento. Possui projeto, realizado em 2009. Previsão para contratação da revisão do mesmo.	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Projeto em fase de licitação.
8	Museu do Ouro/ Casa Borba Gato	MG	Sim	Sim	Concluída	Concluída	Concluída	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução do projeto para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim dez/2018	Projeto empenhado no DPGI
9	Museu Imperial	RJ	Sim	Sim	Concluída	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Não	Aguardando adequação do projeto para aprovação do Corpo de Bombeiros	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	para os sistemas de abastecimento de água e para a rede preventiva fixa e móvel (hidrantes e extintores), que hoje está instalada no Complexo do Museu Imperial e Unidades descentralizadas.
10	Palácio Rio Negro	RJ	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Aguardando recursos financeiros para a elaboração e posterior execução de projeto	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	válido até nov. 2018
11	Museu de Arqueologia de Itaipu	RJ	Sim	Sim	Concluída	Concluída	Em andamento	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Não	
12	Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio	RJ	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	válido até março de 2019
13	Museu Casa da Hera	RJ	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	vence em novembro/2018. Execução contemplada PAC-CH e depende da disponibilização de recursos

14	Museu de Arte Sacra de Paraty	RJ	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	dezembro de 2017
15	Museu Forte Defensor Perpétuo	RJ	Sim	Sim	em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	dezembro de 2018
16	Museu Casa de Benjamin Constant	RJ	Sim	Sim	Concluída	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Sim	Parcial, somente casa histórica. Previsão para finalizar execução das demais edificações em 2020	Aguardando execução da obra 2ª etapa para solicitação de alvará	Não	Sim	Sim	Ação civil pública início das obras da 2ª fase 2018
17	Museus Castro Maya: Chácara do Céu	RJ	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	dentro do prazo de validade
18	Museus Castro Maya: Museu do Açude	RJ	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Não possui projeto	Não	Necessita recursos financeiros para a elaboração de projeto.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	dentro do prazo de validade
19	Museu Villa-Lobos	RJ	sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Vence em dezembro/2018
20	Museu Nacional de Belas Artes	RJ	Sim	Sim	Concluída	Concluída	Concluída	Não	Possui projeto	Não	Após aprovação do Corpo de Bombeiros demandará recursos financeiros para execução	Aguardando análise do Corpo de Bombeiros e do IPHAN	Não	Sim	Sim	
21	Museu Histórico Nacional	RJ		Sim	Iniciada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Não	Após aprovação do Corpo de Bombeiros demandará recursos financeiros para execução	Aguardando análise do Corpo de Bombeiros	Não	Sim	Sim	projeto de combate a incêndio está em análise no Corpo de Bombeiros
22	Museu da República	RJ	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	
23	Casa Geyer	RJ	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Não	Após aprovação do Corpo de Bombeiros demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	
24	Museu Solar Monjardim	ES	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Sim (validade até 27/12/2017)	Possui projeto	Sim	Concluído	Concluído	Sim	Sim	Sim	Alvará de Funcionamento 2018 é válido até março de 2019.
25	Museu Lasar Segall	SP	Sim	Sim	Concluída	Concluída	Concluída	Sim	Possui projeto	Sim	Concluído	Concluído	Sim	Sim	Sim	válido até 2019.
26	Museu das Missões	RS	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Em andamento	Não	Finalizado projeto, será feita aprovação do Corpo de Bombeiros. Demandará recursos financeiros para execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	no Processo nº 1415.002585/2018-21, previu cerca de 335 dias para realização dos trabalhos até a sua conclusão. Extintores vencem em novembro
27	Museu Victor Meirelles	SC	Sim	Sim	Em andamento	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto	Sim	Projeto em execução	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	Execução contemplada PAC-CH e depende da disponibilização de recursos

28	Museu das Bandeiras	GO	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto que foi executado	Não	Necessita regularização junto ao Corpo de Bombeiros pois obra foi executada pelo IPHAN-GO, mas não foi aprovado.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Não	O sistema de combate à incêndio encontra-se desativado e os extintores encontram-se vencidos. Execução da manutenção/recarga dos extintores de incêndio foi concluída no dia 17/08/2018 conforme processo (01453.000219/2018-81)
29	Museu de Arte Sacra da Boa Morte	GO	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto que foi executado	Não	Necessita regularização junto ao Corpo de Bombeiros pois obra foi executada pelo IPHAN-GO, mas não foi aprovado.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Não	Em andamento para a substituição dos extintores, desde o dia 23/07/2018.
30	Museu Casa da Princesa	GO	Sim	Sim	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Não	Possui projeto que foi executado	Não	Necessita regularização junto ao Corpo de Bombeiros pois obra foi executada pelo IPHAN-GO, mas não foi aprovado.	Aguardando execução da obra para solicitação de vistoria	Não	Sim	Sim	

	Unidade museológica	Termohigrômetro em funcionamento	Observações
II	Museu do Diamante	NÃO	Instabilidade da rede elétrica do MD e aos constantes apagões e picos de energia que vêm ocorrendo com alguma frequência, o equipamento apresentou ameaças de curto circuito e foi recentemente desligado, por questões de segurança.
	Museu Forte Defensor Perpétuo	NÃO	"Recentemente tentei realizar a instalação, mas a tomada da Reserva Técnica apresentou início de curto-circuito".
	Museu das Bandeiras	NÃO	"(...) existe uma instabilidade da energia elétrica da cidade, em determinados dias há várias quedas da corrente elétrica, dificultando na coleta dos dados".
III	Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio	NÃO	1-Impossibilidade de deixar um computador dedicado ligado 24h para gerar os diagnósticos, em virtude da instabilidade da rede elétrica do museu.
	Museu Casa Histórica de Alcântara	NÃO	Informa que possivelmente a voltagem do equipamento está errada (deveria ser 220V).
	Museu de Arqueologia de Itaipu	NÃO	Instabilidade na rede elétrica para a instalação do equipamento.
	Museu Solar Monjardim	NÃO	"O Museu Solar Monjardim apresenta precariedade em suas instalações elétricas, inclusive havendo constates variações de tensão. Esse fato leva a constantes perdas de equipamentos de informática. Havendo também um alto risco de incêndio no prédio que abriga o Museu, no caso de insistência da instalação do referido aparelho a um computador ligado 24 horas".
Museus em obras ou recente entrega das obras			
II	Museu Casa da Princesa	NÃO	

"	Museu Regional de Caeté	NÃO	
---	-------------------------	-----	--

Não houve tentativas

I	Museu da República	NÃO	
	Palácio Rio Negro	NÃO	
	Museu Lasar Segall	NÃO	
	Museu Imperial	NÃO	
	Museu Chácara do Céu	NÃO	
	Museu da Inconfidência	NÃO	
II	Museu da Abolição	NÃO	
	Museu do Ouro - Casa de Borba Gato	NÃO	
	Museu das Missões	NÃO	
	Museu de Arte Sacra da Boa Morte	NÃO	
	Museu Casa da Hera	NÃO	