

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 30

CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA TERRESTRE

PG 30 - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA TERRESTRE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Promover a preservação e a conservação da fauna e da flora terrestre, especialmente das espécies ameaçadas de extinção, por meio de um Plano de Ação.

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)



ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R\$ 56,65 milhões

Orçamento Gasto R\$ 14,55 milhões

26%


SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:




OBJETIVOS



ESCOPO



STATUS



CRONOGRAMA:



A Fundação Renova não realizou uma das campanhas de Avaliação Ecológica Rápida, prevista para a estação seca de 2019, tendo alegado que o processo de contratação da empresa que a executaria foi lento. Não há como recuperar essa campanha perdida, uma vez que a premissa adotada para monitoramento é de que a biodiversidade seja monitorada sazonalmente, ano a ano, a fim de se identificar mudanças temporais nas variáveis ecológicas avaliadas.

Na avaliação da Ramboll, a lentidão do processo de contratação é de inteira responsabilidade da Fundação Renova, vez que não houve nenhuma ocorrência externa que influenciasse o mesmo, bem como que o número previsto e a frequência das campanhas já estão definidos. Portanto, se o processo de contratação interno à Fundação é demorado, o mesmo deveria ter sido iniciado antecipadamente.

O monitoramento da biodiversidade vem sendo executado ao longo de toda a extensão da bacia hidrográfica do Rio Doce, com áreas fixas de coleta de informações em dez municípios entre Mariana/MG e Linhares/ES.



Ainda não foram entregues os resultados finais do 1º ano do monitoramento da biodiversidade. Na avaliação da Ramboll, o escopo do monitoramento pode ser reduzido para determinados grupos da fauna e da flora, com base nos resultados da Fase 2, bem como nas avaliações ecotoxicológicas e na investigação dos processos de recolonização da fauna para as áreas alvo de restauração ecológica. **Entende-se ser necessário o início imediato das ações de restauração ecológica (Plano de Ação) dos ambientes atingidos para efetiva reparação dos danos.**

Até setembro de 2019, **87% dos prazos** estabelecidos para execução das atividades e entrega dos produtos **foram atendidos, não alcançando um atendimento pleno devido a atrasos frente às datas estabelecidas para entrega de relatórios e início de execução de atividades.**



A Ramboll considera que a Fase 4 tem um peso maior que as demais, que tratam do diagnóstico dos danos e planejamento de ações. Aplicando essa avaliação, o programa como um todo **já cumpriu 24% das ações estabelecidas.**



Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL