



RAMBOLL

RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 08





PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE BENTO


OBJETIVO RESUMIDO

Garantir que as comunidades de Bento Rodrigues (Mariana/MG), Paracatu de Baixo (Mariana/MG) e Gesteira (Barra Longa/MG) e localidades rurais atingidas, sejam reassentadas. O programa oferece moradias temporárias para os atingidos e acompanha a sua situação após o reassentamento. É previsto também a reconstrução da escola, reforma da praça e quadra em Gesteira

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

Dos 542 atendimentos ao reassentamento, apenas **nove (9) foram concluídos**. Outros 130 atendimentos foram formalizados por meio da assinatura do Termo de Adesão.


Total de Famílias Reassentadas




		MODALIDADE DE ATENDIMENTO AO REASSENTAMENTO - PRETENDIDA							TERMOS DE ADESAO ASSINADOS		TOTAL DE ATENDIMENTOS CONCLUÍDOS		
		MARIANA			BARRA LONGA			STA CRUZ DO ESC.					TOTAL
		BENTO RODRIGUES	PARACATU DE BAIXO	COMUNID. RURAIS	GESTEIRA	COMUNID. RURAIS	SEDE						
Apresentação da Fundação Renova na 44ª CT-INFRA - 24/06/2020	COLETIVO	239	108	3	26	0	0	0	376	81	22%	0	0%
	FAMILIAR	43	36	38	9	1	2	1	130	43	33%	0	0%
	RECONSTRUÇÃO	0	0	11	0	3	0	0	14	14	100%	8	57%
	PECÚNIA	7	1	11	2	0	1	0	22	1	5%	1	5%
	TOTAL	289	145	63	37	4	3	1	542	139	26%	9	2%
	TOTAL POR MUNICÍPIO	497			44			1	542	139	26%	9	2%

Bento Rodrigues: Dos oito (8) lotes localizados em área de talvegue, cinco (5) foram realocados. O projeto urbanístico do reassentamento está sendo revisado, de modo a incorporar: i) novas alterações nos lotes (fusões, desmembramentos e lotes cancelados), ii) o novo projeto da Estação de Tratamento de Esgoto e iii) modificações no sistema viário. Cerca de 60 casas foram iniciadas no reassentamento de Bento Rodrigues, entre essas, duas (2) estão em fase final de obra (acabamento).

Insatisfação com o Reassentamento Coletivo




Insatisfação com o Reassentamento Coletivo (Bento Rodrigues)




STATUS DO PROGRAMA: NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)



ORÇAMENTO




ESTIMATIVA ATUAL DE CUSTOS DO PG08 (BRL MM)



(Fonte: Apresentação da Fundação Renova na CT-INFRA - 30/10/2019)

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS



(Fonte: Apresentação da Fundação Renova na CT-INFRA - 30/10/2019)

INVESTIMENTO POR FAMÍLIA A SER REALOCADA: R\$ 3,06 MILHÕES

CRONOGRAMA

	Prazo judicial	Prazo Fundação Renova
Bento Rodrigues	27 de fevereiro de 2021	27 de fevereiro de 2021
Paracatu de Baixo	27 de fevereiro de 2021	05 de junho de 2021
Gesteira	Não definido	Não definido


Hoje, o que se sabe é que esses prazos não podem mais ser cumpridos devido à necessidade de replanejamento das ações em função da pandemia do COVID-19, que ocasionou um período de paralização das obras e a redução no número de funcionários.

Paracatu de Baixo: O reassentamento de Paracatu de Baixo também teve dois (2) lotes em áreas de talvegue realocados. As obras das casas estão paralisadas e serão retomadas apenas em 2021.


Em ambos os reassentamentos, as obras foram parcialmente retomadas no período de quarentena do COVID-19, com atividades concentradas nas obras de infraestrutura (drenagem, redes de água e esgoto, pavimentação e iluminação).

Gesteira: O reassentamento de Gesteira está sendo tratado em âmbito judicial em ação que tramita na 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG (Eixo Prioritário nº 3). O projeto urbanístico conceitual do reassentamento, elaborado pelos atingidos juntamente com AEDAS e GEPSA/UFOP, foi concluído e entregue em janeiro de 2020 à Fundação Renova. A Fundação Renova realizou a revisão do projeto e peticionou pela homologação do mesmo.


MORADIAS TEMPORÁRIAS




Inadequação das moradias temporárias - Mariana



88 Moradias Inadequadas de 184 Moradias Vistoriadas




Inadequação das moradias temporárias - Barra Longa



30 Moradias Inadequadas de 48 Moradias Vistoriadas


PONTOS CRÍTICOS

Insucesso do Reassentamento Coletivo - Bento Rodrigues




50 Famílias desistentes do reassentamento coletivo de 289 famílias a serem reassentadas

Insucesso do Reassentamento Coletivo - Paracatu de Baixo



37 Famílias desistentes do reassentamento coletivo de 145 famílias a serem reassentadas

Insucesso do Reassentamento Coletivo - Gesteira



11 Famílias desistentes do reassentamento coletivo de 37 famílias a serem reassentadas

O sucesso dos reassentamentos coletivos depende da adesão em massa dos atingidos. Um grande número de famílias migrando para outras modalidades de atendimento (reassentamento familiar e pecúnia) provocaria o esvaziamento do reassentamento, o que resultaria no seu insucesso.

No caso de Gesteira, quase um terço das famílias desistiram do reassentamento coletivo.