

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 26

**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)**

PG 26 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

OBJETIVO RESUMIDO:

Melhorar a qualidade ambiental dos mananciais para captação de água daqueles municípios que tiveram seu abastecimento comprometido em função do desastre, a fim de que sejam meios de captação alternativos ao rio Doce. Para tanto, deve recuperar, por meio de revegetação, Áreas de Preservação Permanente (APP) degradadas do rio Doce e de rios tributários. A área prevista para recuperação é de 40.000 hectares.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

Encontra-se estruturado nas seguintes fases:

FASES	SITUAÇÃO
Definição de áreas prioritárias	Concluído (entregue com atraso)
Elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Em andamento
Fomento à cadeia de viveiros e mudas	Em andamento
Inventário Florestal	Em andamento
Mobilização e engajamento de proprietários	Em andamento
Pagamento por serviços ambientais – PSA	Em andamento
Pesquisa e desenvolvimento	Em andamento
Elaboração de projetos	Em andamento
Implantação e manutenção	Em andamento
Monitoramento	Em andamento

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS



100%
CONCLUÍDA

Apesar do estudo de definição das áreas prioritárias estar concluído, a Fundação Renova deve garantir o engajamento e a mobilização de proprietários, uma vez que, sem a adesão dos mesmos, o programa não pode avançar.

Abaixo encontram-se indicadas as áreas prioritárias definidas para restauração florestal, contemplando mananciais alternativos ao Rio Doce,. áreas de assentamentos rurais da reforma agrária e Terra Indígena Krenak (Município de Resplendor/MG), totalizando 40.000 hectares.

ÁREAS PRIORITÁRIAS		ÁREA (HECTARES)	%
MANANCIAIA ALTERNATIVOS	Lagoa Nova	326	0,8
	Rio Corrente Grande	3.580	9,0
	Rio Guandu	6.191	15,5
	Rio Manhuaçu	18.575	46,4
	Rio Pancas	2.281	5,7
	Rio Santa Maria do Rio Doce	1.630	4,1
	Rio Piranga	78	0,2
	Rio Suaçui	463	1,2
	Pontões e Lagoas	274	0,7
ASSENTAMENTOS RURAIS E TERRA INDÍGENA KRENAK		6.602	16,5
TOTAL (MANANCIAIS ALTERNATIVOS + ASSENTAMENTOS E TERRA INDÍGENA)		40.000	100%

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)



ORÇAMENTO



Orçamento Total Planejado	R\$ 1,247 Bilhão
Orçamento Gasto	R\$ 16,6 Milhões

1%

CRONOGRAMA

O programa foi originalmente planejado para ser desenvolvido no prazo de 10 anos, a partir de 2016, com finalização das atividades em 2026. Contudo, em setembro de 2019, a Fundação Renova apresentou novo cronograma indicando extensão do prazo em 8 anos, com término previsto para 2034.



CERCAMENTO

Dos 40.000 hectares previstos para recuperação, segundo os dados fornecidos pela Fundação Renova, até setembro de 2019 somente 1,8% se encontrava cercada, totalizando 721 hectares.



1,8%
CERCADO
721 hectares dos 40.000 hectares previstos

PLANTIO E MONITORAMENTO

É indicado, pela Fundação Renova, que até setembro de 2019 o plantio e, consequentemente, o monitoramento não havia sido iniciado em nenhuma das áreas incorporadas ao programa. É importante destacar que este programa não possui metas intermediárias de atendimento, com prazos parciais (mensais ou anuais).



0%
PLANTIO INICIADO

PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

A Fundação Renova indica que, para os proprietários que aderiram ao programa, o pagamento dos serviços ambientais não havia sido realizado até setembro de 2019. Os pagamentos estão previstos para ocorrer em novembro de 2019.



Propriedade cercada

WWW.RAMBOLL.COM

Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL