



PR-RR-00018617/2016

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL**

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2015

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2015 que entre si celebram a **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Roraima (PR-RR), e a empresa **OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA**, para a prestação de serviços de execução da obra de construção do edifício-sede da Procuradoria da República no estado de Roraima.

A **UNIÃO**, por intermédio da **PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número **26.989.715/0027-41**, situada na rua General Penha Brasil, nº 1255, Bairro de São Francisco, Boa Vista – RR, CEP 69305-130, telefone (95) 3198-2000, e-mail <prrr-contratos@mpf.mp.br>, representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, senhor **Igor José Barbosa Duarte Lopes**, brasileiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 147738 – SSP/RR, CPF nº 510.251.242-00, residente e domiciliado nesta capital, no exercício da incumbência que lhe foi atribuída no artigo 33, inc. XII da Portaria nº 382 (Regimento Interno Administrativo do MPF), de 05/05/2015, da Procuradoria-geral da República, por ato delegatório da Portaria PR-RR nº 068 de 25 de maio de 2015, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**,

e a empresa

OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.051.666/0001-70, estabelecida na Rua José de Alencar, 1155, Bairro Juvevê, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada por seu procurador, **Sr. Gilson Kaminski**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/05/1976, Engenheiro, portador da carteira de Identidade nº 4.075.561-66.126.456-5 SESP-PR e do CPF nº 019.793.929-51, residente e domiciliado na Rua Dom Orione, 257, Apto 403, Santa Quitéria, Curitiba-PR, CEP nº 80310-250, daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**,

tendo em vista o contido no Processo nº **1.32.000.000601/2015-48**, referente à **Concorrência nº 01/2015**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, na Lei 12.708, de 17/08/2012, pela Lei Complementar 123, de 14/12/2006, pela Lei 13.080/2015 – LDO 2015 – e nas demais legislações pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente termo de aditamento tem por objeto **ALTERAR** o cronograma físico-financeiro de execução da obra previsto originalmente no projeto executivo e no Edital de Licitação, da quinta parcela em diante, ficando de efeito substitutivo ao original o cronograma físico-financeiro conforme Anexo I deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DISPOSIÇÃO GERAL

Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato em referência.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo, lavrado em duas vias de iguais teores e formas, assinado pelas partes, com as testemunhas abaixo.


Boa Vista, 01 de setembro de 2016.


Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA


Gilson Kaminski
Representante Legal
OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:


Nome legível:
NAZARENO NUNES RODRIGUES
CPF: **728.666.672-04**


Nome legível:
Joel de Oliveira Melo
CPF: **005.279.562-44**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR					Mês 05	Mês 06	Mês 07
			mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	05/16	10/16	11/16
1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	R\$ 208.355,14	83.342,06 40,00%	20.835,51 10,00%	20.835,51 10,00%	10.417,76 5,00%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	R\$ 147.123,96					6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.400,00							
1.04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.116.952,64	12.891,32 0,61%	25.516,16 1,21%	32.766,31 1,55%	34.156,81 1,61%	49.281,61 2,33%	38.429,32 1,82%	54.479,06 2,57%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS								
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS	R\$ 2.142.933,17	107.146,66 5,00%	107.146,66 5,00%	214.293,32 10,00%	214.293,32 10,00%	429.872,39 20,06%	301.724,99 14,09%	394.227,92 17,93%
2.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.761.198,16		238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	372.325,70 7,82%
2.03	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.967.198,51							
2.04	ESQUADRIAS	R\$ 285.793,63							
2.05	VIDROS	R\$ 3.163.494,96							
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 619.290,50				30.964,53 5,00%	9.567,93 1,54%	1.734,01 0,28%	
2.07	FORRO	R\$ 300.302,70							
2.08	REVESTIMENTOS	R\$ 2.074.120,55							
2.09	PISOS	R\$ 2.218.799,60					35.203,73 1,59%	11.241,45 0,51%	34.815,27 1,57%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 376.672,69					3.364,82 0,89%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.491.452,93		10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	2.972,82 0,05%	4.422,24 0,08%	2.972,82 0,05%
2.12	PINTURA	R\$ 423.739,80							
2.13	COBERTURA	R\$ 237.557,05							
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 23.451,56							
2.15	EQUIPAMENTOS	R\$ 531.039,91							
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO	R\$ 5.869,58							
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.105.363,50							
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 2.915.442,90							
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 2.263.571,01							
	PARCIAL		203.380,03 0,61%	402.540,14 1,21%	516.937,95 1,55%	538.875,22 1,61%	777.491,88 2,33%	606.280,59 1,82%	859.489,43 2,57%
	ACUMULADO	R\$ 33.398.124,45	203.380,03 0,61%	605.920,18 1,81%	1.122.858,13 3,36%	1.661.733,35 4,98%	2.439.225,23 7,30%	3.046.505,82 9,12%	3.904.995,25 11,69%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 08 12/16	Mês 09 01/17	Mês 10 02/17	Mês 11 03/17	Mês 12 04/17	Mês 13 05/17	Mês 14 06/17	Mês 15 07/17	Mês 16 08/17
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	50.841,98 2,40%	34.267,84 1,62%	30.558,53 1,44%	27.336,39 1,29%	29.455,80 1,39%	36.942,33 1,46%	32.744,02 1,55%	30.137,86 1,42%	35.404,47 1,66%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS	384.227,82 17,93%								
2.02	SUPERESTRUTURA	302.812,20 8,36%	428.507,83 9,00%	333.283,87 7,00%	285.671,85 6,00%	284.719,65 5,98%	284.719,65 5,98%	214.253,92 4,50%	190.447,93 4,00%	301.859,96 6,34%
2.03	PAREDES E PAINÉIS	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	59.015,96 3,00%	59.015,96 3,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%
2.04	ESQUADRIAS									
2.05	VIDROS									
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES		13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%	13.624,39 2,20%		
2.07	FORRO									
2.08	REVESTIMENTOS			20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%
2.09	PISOS	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%	11.241,45 0,51%		26.516,20 1,15%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%		
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.972,82 0,05%	2.972,82 0,05%	2.972,82 0,05%	2.972,82 0,05%	54.914,53 1,00%	76.880,34 1,40%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA									
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							64.139,74 2,20%	75.801,52 2,80%	75.801,52 2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS									
	PARCIAL	802.109,01 2,40%	540.626,97 1,62%	482.106,88 1,44%	431.272,76 1,29%	464.709,66 1,39%	488.162,00 1,46%	516.586,42 1,55%	475.470,20 1,42%	621.665,05 1,66%
	ACUMULADO	4.707.104,26 14,09%	5.247.731,23 15,71%	5.729.838,11 17,16%	6.161.110,87 18,45%	6.625.820,53 19,84%	7.113.982,53 21,30%	7.630.568,96 22,85%	8.106.039,16 24,27%	8.727.704,20 26,13%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 17 09/17	Mês 18 10/17	Mês 19 11/17	Mês 20 12/17	Mês 21 01/18	Mês 22 02/18	Mês 23 03/18	Mês 24 04/18	Mês 25 05/18
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%	3.038,51 1,48%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	19.126,26 0,60%	19.126,26 0,90%	37.204,61 1,76%	38.608,27 1,82%	56.706,16 2,68%	47.032,93 2,22%	41.560,70 1,96%	71.300,22 3,37%	71.293,94 3,37%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES									
2.02	SUPERESTRUTURA			190.924,05 4,01%	190.924,04 4,01%	190.447,93 4,00%				
2.03	PAREDES E PAINÉIS	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	39.343,97 2,00%	35.998,73 1,83%	35.998,73 1,83%	35.016,10 1,78%		
2.04	ESQUADRIAS									
2.05	VIDROS								474.524,24 15,00%	474.524,24 15,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES			70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.784,90 11,43%	70.722,98 11,42%	70.630,20 11,41%
2.07	FORRO									
2.08	REVESTIMENTOS	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	20.741,21 1,00%	41.482,41 2,00%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%	217.782,66 10,50%
2.09	PISOS	27.735,00 1,25%	27.735,00 1,25%			79.876,79 3,60%	79.876,79 3,60%			
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%	15.066,91 4,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA						47.511,41 20,00%	47.511,41 20,00%	47.511,41 20,00%	47.511,41 20,00%
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS									
	PARCIAL	301.745,67 0,90%	301.745,67 0,90%	586.958,88 1,76%	609.103,74 1,82%	894.625,21 2,68%	742.015,47 2,22%	655.682,86 1,96%	1.124.868,55 3,37%	1.124.769,50 3,37%
	ACUMULADO	9.029.449,87 27,04%	9.331.195,55 27,94%	9.918.154,43 29,70%	10.527.258,17 31,52%	11.421.883,38 34,20%	12.163.898,85 36,42%	12.819.581,71 38,38%	13.944.450,26 41,75%	15.069.219,76 45,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 26 06/18	Mês 27 07/18	Mês 28 08/18	Mês 29 09/18	Mês 30 10/18	Mês 31 11/18	Mês 32 12/18	Mês 33 01/19	Mês 34 02/19
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51 1,40%	3.038,51 1,40%	3.038,57 1,40%						
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,39 4,17%						
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	67.478,11 3,19%	114.969,17 5,43%	58.183,82 2,75%	64.910,12 3,07%	56.596,15 2,67%	73.447,18 3,47%	66.167,72 3,13%	107.207,79 5,06%	126.293,44 5,92%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAMENTOS									
2.02	SUPERESTRUTURA									
2.03	PAREDES E PAINÉIS					46.425,88 2,36%	46.425,88 2,36%	46.425,88 2,36%	46.425,88 2,36%	374.554,60 19,04%
2.04	ESQUADRIAS									71.448,41 25,00%
2.05	VIDROS	316.349,50 10,00%	316.349,50 10,00%	316.349,50 10,00%	316.349,50 10,00%	158.174,75 5,00%	158.174,75 5,00%	158.174,75 5,00%	158.174,75 5,00%	158.174,75 5,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.07	FORRO					30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%
2.08	REVESTIMENTOS	217.782,66 10,50%	129.632,53 6,25%	129.632,53 6,25%	129.632,53 6,25%	129.632,53 6,25%				
2.09	PISOS	168.653,62 7,60%	207.235,38 9,34%	155.315,97 7,00%	155.315,97 7,00%	155.315,97 7,00%	155.315,97 7,00%	155.315,97 7,00%	199.691,96 9,00%	155.315,97 7,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÔSSANITÁRIAS	18.833,63 5,00%	18.833,63 5,00%	18.833,63 5,00%	18.833,63 5,00%	18.833,63 5,00%	21.822,35 5,82%			15.830,37 4,20%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	109.829,06 2,00%	439.315,23 8,00%	340.281,02 6,20%
2.12	PINTURA					31.780,49 7,50%	31.780,49 7,50%	31.780,49 7,50%	52.967,48 12,50%	52.967,48 12,50%
2.13	COBERTURA	47.511,41 20,00%								
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS						92.931,98 17,50%	92.931,98 17,50%	92.931,98 17,50%	92.931,98 17,50%
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	33.160,91 3,00%	22.407,27 2,00%	99.482,72 9,00%	99.482,72 9,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52 2,60%	874.632,87 30,00%	87.463,29 3,00%	145.772,15 5,00%	75.801,52 2,60%	87.463,29 3,00%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS				50.251,28 2,22%	47.308,63 2,08%	318.258,08 14,06%	255.330,81 11,26%	339.334,21 17,20%	384.880,71 16,96%
	PARCIAL	1.064.569,07 3,19%	1.813.812,21 5,43%	917.937,67 2,75%	1.024.055,14 3,07%	892.889,80 2,67%	1.158.740,21 3,47%	1.043.895,72 3,13%	1.691.364,80 5,06%	1.976.693,23 5,92%
	ACUMULADO	16.133.798,84 48,21%	17.947.601,05 53,74%	18.865.538,72 56,49%	19.889.593,86 59,55%	20.782.483,66 62,23%	21.941.223,87 65,70%	22.985.119,59 68,82%	24.676.484,39 73,89%	26.653.177,62 79,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 35 03/19	Mês 36 04/19	Mês 37 05/19	Mês 38 06/19	Mês 39 07/19	Mês 40 08/19	Mês 41 09/19	Mês 42 10/19	Mês 43 mes 43
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES									
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES									
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA							3.690,00	14.720,00	
1.04	ADMINISTRAÇÃO	199.729,15 9,43%	79.817,30 3,77%	62.127,48 2,93%	46.480,20 2,20%	14.435,70 0,68%	29.140,73 0,95%	2.026,64 0,10%	2.773,77 0,13%	
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES									
2.02	SUPERESTRUTURA									
2.03	PAREDES E PAINÉIS	374.554,80 19,04%	374.554,60 19,04%							
2.04	ESQUADRIAS	71.448,41 25,00%	71.448,41 25,00%	71.448,41 25,00%						
2.05	VIDROS	158.174,76 5,00%								
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.07	FORRO	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%	30.030,27 10,00%				
2.08	REVESTIMENTOS									
2.09	PISOS	155.315,97 7,00%	155.315,97 7,00%							
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50.850,81 13,50%	50.850,81 13,50%	50.850,81 13,50%				
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.625.365,78 29,60%	109.829,06 2,00%	219.658,12 4,00%	439.316,23 8,00%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	
2.12	PINTURA	62.967,48 12,50%	42.373,98 10,00%	42.373,98 10,00%	42.373,98 10,00%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%	10.593,50 2,50%	
2.13	COBERTURA									
2.14	SERVIÇOS FINAIS				4.690,31 20,00%	4.690,31 20,00%	4.690,31 20,00%	4.690,31 20,00%	4.690,31 20,00%	
2.15	EQUIPAMENTOS						159.311,97 30,00%			
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO						5.869,58 100,00%			
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	132.643,62 12,00%	132.643,62 12,00%	132.643,62 12,00%	55.268,18 5,00%					
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52 2,60%	75.801,52 2,60%	291.544,28 10,00%						
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS	274.997,37 12,15%	187.423,68 8,28%	79.477,85 3,51%	64.285,42 2,84%	106.161,48 4,69%	106.161,48 4,69%			
	PARCIAL	3.151.028,90 9,43%	1.259.238,40 3,77%	980.154,83 2,93%	733.295,41 2,20%	227.744,98 0,68%	317.750,48 0,95%	31.973,36 0,10%	43.760,49 0,13%	0,00 0,00%
	ACUMULADO	29.804.206,52 88,24%	31.063.444,92 93,01%	32.043.599,74 95,94%	32.776.895,15 98,14%	33.004.640,13 98,52%	33.322.390,61 99,77%	33.354.363,96 99,87%	33.398.124,45 100,00%	33.398.124,45 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 44 mês 44	Mês 45 mês 45	Mês 46 mês 46	Mês 47 mês 47	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS					
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES					208.355,14 100,00%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES					147.123,96 100,00%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					18.400,00 100,00%
1.04	ADMINISTRAÇÃO					2.116.952,64 100,00%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS					
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES					2.142.933,17 100,00%
2.02	SUPERESTRUTURA					4.761.198,16 100,00%
2.03	PAREDES E PAINEIS					1.967.198,51 100,00%
2.04	ESQUADRIAS					285.793,63 100,00%
2.05	VIDROS					3.163.494,96 100,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES					619.290,50 100,00%
2.07	FORRO					300.302,70 100,00%
2.08	REVESTIMENTOS					2.074.120,55 100,00%
2.09	PISOS					2.218.799,60 100,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					376.672,69 100,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.491.452,93 100,00%
2.12	PINTURA					423.739,80 100,00%
2.13	COBERTURA					237.557,05 100,00%
2.14	SERVIÇOS FINAIS					23.451,56 100,00%
2.15	EQUIPAMENTOS					531.039,91 100,00%
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO					5.869,58 100,00%
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1.105.363,50 100,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					2.915.442,90 100,00%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS					2.263.571,01 100,00%
	PARCIAL	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.398.124,45 100,00%
	ACUMULADO	33.398.124,45 100,00%	33.398.124,45 100,00%	33.398.124,45 100,00%	33.398.124,45 100,00%	33.398.124,45 100,00%



PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Apostilamento ao Contrato nº 16/2013. PROCESSO nº 1.24.000.001570/2016-03. CONTRATANTE: União Federal, por intermédio do Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado da Paraíba CONTRATADA: AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME (ALLIANÇA TERCEIRIZAÇÃO), CNPJ 14.601.896/0001-79. Objeto: Alterar a CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original. FUNDAMENTO LEGAL: alínea "d" do inciso II do art. 65, da Lei 8.666/93, atualizada, no art. 5º do Decreto nº 2.271/97 e no art. 30-A da IN/MPOG nº 02/2008 atualizada. DATA DE ASSINATURA: 03/10/2016. ASSINAM: João Monteiro de Lima Netto, Secretário Estadual da PR/PB, pela CONTRATANTE; e Akylles de Sousa do Nascimento, Diretor, pela CONTRATADA.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2016

A Pregoeira da Procuradoria da República no Piauí torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico PR/PI nº 7/2016 (Processo Nº 1.27.000.000966/2016-13), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (cupins, formigas, mosquitos, insetos, ratos, etc. - desinsetização, desratização, descupinização e assemelhados), como segue: Item 1 adjudicado para JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA - ME (CNPJ Nº 14.728.474/0001-69), pelo valor total de R\$ 9.809,99. A referida licitação foi devidamente homologada pelo Secretário Estadual da Unidade, Sr. Gládivan Pereira Monteiro, com fundamento nos arts. 8º, VI, e 27 do Decreto nº 5.450/2005.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016

A Pregoeira da Procuradoria da República no Piauí torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial PR/PI nº 16/2016 (Processo Nº 1.27.000.001997/2016-91), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo nas instalações do edifício-sede da Procuradoria da República no Piauí (PR/PI), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, vasos, insumos, pulverização preventiva contra pragas, escarificação e areação do solo, adubação orgânica (inodora), colocação de plantas ornamentais e mudas de forração, como segue: ITEM 1 adjudicado para SEMPREVERDE - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO LTDA - ME (CNPJ nº 09.039.902/0001-06) pelo valor total de R\$ 22.955,00. A referida licitação foi devidamente homologada pelo Secretário Estadual da Unidade, Sr. Gládivan Pereira Monteiro, com fundamento nos arts. 8º, VI, e 27 do Decreto nº 5.450/2005.

JULIA VALÉRIA GONÇALVES DIÓGO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convenientes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA, MANTENEDORA DA FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS - FAMESC. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. Vigência: 28/09/2016 a 27/09/2019. Data e assinatura: 28/09/2016. JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO, PROCURADOR-CHEFE DA PRRJ e CARLOS OLIVEIRA DE ABREU, ADMINISTRADOR DA FAMESC. Processo Administrativo : 1.30.001.003425/2016-41

AVISO DE PENALIDADE Nº 10/2016

A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro torna público para conhecimento dos interessados, após a conclusão da apuração dos fatos descritos nos autos do processo administrativo 1.30.001.002805/2016-69, sobre a inexecução parcial e injustificada das obrigações pactuadas no Contrato CON-10/2012, com a observância aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, à sociedade empresária SM21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com fulcro no Art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993 e nos termos da Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Primeiro, alínea "a" do referido Contrato.

SEVERINO DO RAMOS MARTINIANO
Secretário Estadual da PRRJ
Substituto

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato 02/2015. Contratante: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Rondônia. CONTRATADA: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA LTDA., CNPJ 09.228.233/0002-00. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.31.000.000088/2015-22. OBJETO: Repactuar os preços do contrato 02/2015, nos termos das Cláusulas DÉCIMA - DO VALOR, DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 da Lei 8666/1993 (alteração contratual). ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.37.03. NOTA DE EMPENHO: 2016NE000062. VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO: R\$ 99.457,40 (noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 30/09/2016. ASSINAM: Pela Contratante, Agnaldo da Silva (Secretário Estadual da PR/RO) e pela Contratada Luiz Ivan da Silva Araújo (Representante Legal), TESTEMUNHAS: Paulo Woida Neto (CPF: 656.090.422-91) e Daniela de S. Brasil Vielman (CPF: 980.502.730-91).

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP nº 6/2016 - UASG 380006. Espécie: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 21/2016. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição dos objetos discriminados no Pregão SRP 06/2016 e seus anexos, o qual é parte integrante desta Ata Pregão Eletrônico SRP nº 06/2016 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000873/2016-29. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: R P F COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.217.016/0001-49, ITENS DA ARP: 03 e 08. VIGÊNCIA: 19/09/2016 a 18/09/2017. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2016. Igor José Barbosa Duarte Lopes (Secretário Estadual), mais Nazareno Nunes Rodrigues, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: prrr-contratos@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2025, e Elcio Castelhan, (Diretor-Procurador), pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: <http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2016/pregao-eletronico/>.

Pregão Eletrônico SRP nº 6/2016 - UASG 380006. Espécie: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 22/2016. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição dos objetos discriminados no Pregão SRP 06/2016 e seus anexos, o qual é parte integrante desta Ata Pregão Eletrônico SRP nº 06/2016 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000873/2016-29. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME CNPJ: 81.229.858/0001-24. ITENS DA ARP: 90 e 91. VIGÊNCIA: 20/09/2016 a 19/09/2017. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2016. Igor José Barbosa Duarte Lopes (Secretário Estadual), mais Nazareno Nunes Rodrigues, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: prrr-contratos@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2025, e Vanessa Fancelli Grande, (Sócia Dirigente), pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: <http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2016/pregao-eletronico/>.

Pregão Eletrônico SRP nº 6/2016 - UASG 380006. Espécie: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 28/2016. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição dos objetos discriminados no Pregão SRP 06/2016 e seus anexos, o qual é parte integrante desta Ata Pregão Eletrônico SRP nº 06/2016 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000873/2016-29. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: CESSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA EIRELI - ME CNPJ: 20.786.106/0001-70. ITENS DA ARP: 01, 06 e 07. VIGÊNCIA: 22/09/2016 a 21/09/2017. DATA DA ASSINATURA: 22/09/2016. Igor José Barbosa Duarte Lopes (Secretário Estadual), mais Nazareno Nunes Rodrigues, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: prrr-contratos@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2025, e Daniel Aparecido da Silva Andrade, (proprietário), pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: <http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2016/pregao-eletronico/>.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 1.32.000.000601/2015-48. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2015. Contratante: Procuradoria da República no Estado de Roraima (U.G. 380006). Contratada: OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 81.051.666/0001-70). Licitação de referência: Concorrência nº 01/2015. Objeto contratado (resumo): prestação de serviços de execução da obra de construção do edifício-sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima. Objeto do aditivo (resumo): alterar o cronograma físico-financeiro de execução da obra previsto inicialmente no projeto e no Edital de licitação, da quinta parcela em diante. Fundamentos legais: Lei nº 8.666/1993; Lei 12.078/2012; Lei Complementar 123/2006 e Lei 13.080/2015. Data do Aditivo: 01/09/2016. Assinam o instrumento: pela Contratante, Igor José Barbosa Duarte Lopes (Secretário Estadual); pela Contratada, Gilson Kaminski (Representante).

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2016

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de São Paulo torna público, para conhecimento dos interessados que, realizado o Pregão Eletrônico destinado à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata (mediante o ressarcimento de valores), dos sistemas prediais instalados no edifício sede da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi declarada vencedora a empresa Moa Manutenção e Operação Ltda. O resultado foi homologado pela Autoridade competente.

NILSON CÉSAR FREITAS BECKER

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc.: 1.35.000.001364/2016-10. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015, de execução de serviços de Manutenção de Plataforma Elevatória, firmado com a empresa ANJ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA ME (CNPJ: 09.199.392/0001-34). Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses. Fund. Legal: art. 57, inciso II, 8º, da Lei nº 8.666/93. Data Assinatura: 29/09/2016. Assinam: Newton Osório da Silva Filho, pela Contratada, e Maria Conceição de Vasconcelos, pela Contratante.

AVISO DE PENALIDADE

Processo nº: 1.35.000.001122/2016-18. Objeto: Aplicação de Penalidade Administrativa por inexecução parcial do objeto contratado. Notificada: JE Material Elétrico e Construção Ltda, CNPJ Nº 07.753.014/0001-25. Aplica-se a penalidade de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Procuradoria da República no Estado de Sergipe, pelo prazo de 4 (quatro) meses, de 08/09/2016 a 07/01/2017, à empresa JE Material Elétrico e Construção Ltda. Fundamento legal: art. 62 c/c art. 87, inciso III da Lei n.8.666, de 21 de junho de 1993.

A penalidade é resultado da apuração de responsabilidade por descumprimento da dispensa de licitação nº 05/2016, nota de empenho 2016NE000111.

Em 8 de setembro de 2016.
HEITOR ALVES SOARES
Procurador-Chefe

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA-GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio. Convenientes: Ministério Público do Trabalho/ Procuradoria Geral e o ITAU UNIBANCO S.A. Objeto: prestação de serviços ao MPT, pelo ITAU UNIBANCO, por intermédio de suas agências, de créditos na folha de pagamento, a Membros, Servidores e Pensionistas do MPT, optantes, bem como adiantamentos e reembolsos ou quaisquer pagamentos que o MPT pretenda fazer aos mesmos. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 27/09/2016. Sandra Cristina de Araújo - Diretora-Geral Substituta do MPT, e Cesar Padovan e Luis Tadeu Mantovani Sassi - Procuradores do Banco Itaú Unibanco S. A.. Processo Administrativo 2.00.000.001646/2016-79.

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2016 UASG 200200

Processo: 2.00.020741/16-71. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de armamento não letal para proteção individual (dispositivo elétrico incapacitante) dos Agentes de Segurança Institucional do Ministério Público do Trabalho, lotados na Procuradoria Geral do Trabalho em Brasília-DF. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 30/09/2016. TERESA CRISTINA AIRES DE ASSIS. Diretora do Departamento de Administração. Ratificação em 03/10/2016. SANDRA CRISTINA DE ARAUJO. Diretora-geral Adjunta. Valor Global: R\$ 114.050,00. CNPJ CONTRATADA : 30.092.431/0001-96 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA.

(SIDEC - 04/10/2016) 200200-00001-2016NE000008