



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL**

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2020

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARA A EXECUÇÃO
CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PR-RR, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA E A EMPRESA BASE
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**

CONTRATANTE – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA (PR-RR), unidade gestora da estrutura administrativa do Ministério Público Federal (MPF), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº **26.989.715/0027-41**, estabelecida na Rua General Penha Brasil, 1255, Bairro São Francisco, Município de Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69305-130, telefone (95) 3198-2000, doravante denominada apenas **Contratante**, neste ato representado pelo seu Secretário Estadual, senhor **IGOR JOSÉ BARBOSA DUARTE LOPES**, inscrito CPF sob o nº 510.251.242-00 e portador da Cédula de Identidade nº 147.738 SSP/RR, residente e domiciliado nesta capital, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 41, do Regimento Interno do Ministério Público Federal (Portaria SG/MPF nº 382/2015) e Portaria PRRR nº 068/2015, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**,

CONTRATADA – BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.811.661/0001-09, estabelecida na A. Presidente Kennedy, nº179, Centro Executivo Pedro Paulo Kremmer, Sala 409 – Campinas, São José/SC (CEP 88101-001), Tel (48) 3027-3900, e-mail: contato@basisbrasil.com.br, representada neste ato por seu Representante Legal, Sr. Anderson Huller Farias, brasileiro, portador da carteira de Identidade nº 4414.493-8 SSP/SC e do CPF nº 008.674.969-24, residente e domiciliado em São José/SC, daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**.

Em vista da instrução realizada nos Processos nº 1.32.000.000611/2020-41 e

MINUTA

nº1.32.000.000146/2021-29, referentes ao REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2020 e a este aditivo, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, na Lei 12.708, de 17/08/2012, na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, na Medida Provisória nº 936/2020, Lei nº 14.065/2020 – Antiga Medida Provisória nº 961/2020 – e Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente aditivo, mediante as previsões do EDITAL RDC MPF/RR Nº 01/2020, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente aditamento tem por objeto ALTERAR o cronograma físico-financeiro de execução da obra previsto originalmente no projeto executivo e no EDITAL RDC MPF/RR Nº 01/2020, ficando de efeito substitutivo ao original o cronograma físico-financeiro conforme Anexo I deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato em referência.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente TERMO ADITIVO, lavrado em duas vias de iguais teores e formas, assinado pelas partes, com as testemunhas abaixo.

Boa Vista (RR), data da assinatura eletrônica.

Pela Contratante:

Pela Contratada

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual
CPF: 510.251.242-00
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA
CNPJ: 26.989.715/0027-41
Assinatura eletrônica

Anderson Huller Farias
Representante legal
CPF nº 008.674.969-24
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.811.661/0001-09
Assinatura eletrônica

MPF Ministério Público Federal	Procuradoria da República em Roraima	Rua General Penha Brasil, 1255 – São Francisco – 69305-130 – Boa Vista – RR Tel. (95) 3198-2025 / 3198-2000 – prrr-contratos@mpf.mp.br
--	--	---

MINUTA

Testemunhas:

Hugo Habib Vieira Mendes

CPF: 036.451.481-75

Assinatura eletrônica

Robson Guimarães Costa

CPF: 774.819.252-91

Assinatura eletrônica

MPF
Ministério Público Federal

Procuradoria
da República
em Roraima

Rua General Penha Brasil, 1255 – São Francisco – 69305-130 – Boa Vista – RR

Tel. (95) 3198-2025 / 3198-2000 – prrr-contratos@mpf.mp.br

Assinado digitalmente em 19/02/2021 18:07. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6FE53687.7A080B7C.9C1F7425.1F0054CF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-RR-00003615/2021 TERMO ADITIVO nº 1-2021**

Signatário(a): **HUGO HABIB VIEIRA MENDES**

Data e Hora: **19/02/2021 12:24:53**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES**

Data e Hora: **19/02/2021 14:49:09**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **ROBSON GUIMARAES COSTA**

Data e Hora: **19/02/2021 18:07:57**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6fe53687.7a080b7c.9c1f7425.1f0054cf

	DESCRIÇÃO	VALOR	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 65.112,26	60.876,65	4.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.112,26
			93,49%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 156.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.701,81	28.701,81	27.397,18	24.787,93	26.092,55	20.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.555,32
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	18,33%	17,50%	15,83%	16,67%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 440.531,62	114.633,82	288.370,92	37.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.531,62
			26,02%	65,46%	8,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	ESTRUTURA	R\$ 69.141,37	0,00	0,00	1.101,01	18.926,41	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.066,21	0,00	69.141,37
			0,00%	0,00%	1,59%	27,37%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,97%	0,00%	100,00%
5	ARQUITETURA	R\$ 6.515.435,99	61.888,76	144.516,28	48.388,38	25.684,84	26.907,23	344.932,44	243.059,22	306.068,42	383.582,19	359.822,25	297.226,18	256.601,69	230.027,00	251.580,21	260.731,09	429.756,23	440.689,95	341.584,52	352.196,19	324.636,41	279.175,64	208.738,76	539.725,69	357.916,41	6.515.435,98
			0,95%	2,22%	0,74%	0,39%	0,41%	5,29%	3,73%	4,70%	5,89%	5,52%	4,56%	3,94%	3,53%	3,86%	4,00%	6,60%	6,76%	5,24%	5,41%	4,98%	4,28%	3,20%	8,28%	5,49%	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	569,63	543,73	491,95	517,84	466,05	543,73	491,95	543,73	491,95	232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,42
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	11,58%	11,05%	10,00%	10,53%	9,47%	11,05%	10,00%	11,05%	10,00%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 570.390,34	13.797,18	35.259,46	30.660,40	32.193,42	88.115,53	147.356,40	55.585,85	14.534,47	0,00	0,00	3.886,64	99.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,06	39.301,34	0,00	570.390,34
			2,42%	6,18%	5,38%	5,64%	15,45%	25,83%	9,75%	2,55%	0,00%	0,00%	0,68%	17,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%	6,89%	0,00%	100,00%
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 679.709,89	0,00	0,00	20.082,36	35.144,13	36.817,66	36.928,89	39.264,74	37.479,98	33.910,46	35.695,22	32.125,70	24.091,74	2.113,39	2.335,85	2.492,95	3.088,66	40.255,14	53.779,71	58.901,57	53.779,71	48.657,85	49.510,75	33.253,43	0,00	679.709,89
			0,00%	0,00%	2,95%	5,17%	5,42%	5,43%	5,78%	5,51%	4,99%	5,25%	4,73%	3,54%	0,31%	0,34%	0,37%	0,45%	5,92%	7,91%	8,67%	7,91%	7,16%	7,28%	4,89%	0,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 3.362.095,21	4.277,98	15.137,50	62.947,03	135.066,33	78.905,68	70.555,81	163.076,30	155.663,74	140.838,62	148.251,18	133.426,07	117.593,68	85.197,69	94.165,87	91.423,44	112.765,02	127.933,93	133.368,42	146.070,18	135.303,56	207.620,63	430.045,40	572.461,15	0,00	3.362.095,21
			0,13%	0,45%	1,87%	4,02%	2,35%	2,10%	4,85%	4,63%	4,19%	4,41%	3,97%	3,50%	2,53%	2,80%	2,72%	3,35%	3,81%	3,97%	4,34%	4,02%	6,18%	12,79%	17,03%	0,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 526.271,10	0,00	0,00	1.014,20	3.042,59	3.187,47	5.349,96	53.033,09	51.861,14	46.792,23	49.326,68	44.257,76	51.426,46	44.039,41	48.818,55	44.039,41	30.652,75	9.105,42	9.105,42	9.972,60	9.105,42	8.238,24	3.902,32	0,00	0,00	526.271,12
			0,00%	0,00%	0,19%	0,58%	0,61%	1,02%	10,08%	9,85%	8,89%	9,37%	8,41%	9,77%	8,37%	9,28%	8,37%	5,82%	1,73%	1,89%	1,73%	1,57%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	R\$ 1.472.307,95	0,00	0,00	1.628,70	4.886,09	5.118,76	5.273,92	8.532,35	8.144,52	7.368,85	7.756,68	6.981,01	7.446,51	2.948,09	3.258,43	2.948,08	114.736,95	200.720,30	220.834,68	241.866,55	220.834,68	199.802,81	144.700,49	56.519,51	0,00	1.472.307,96
			0,00%	0,00%	0,11%	0,33%	0,35%	0,36%	0,58%	0,55%	0,50%	0,53%	0,47%	0,51%	0,20%	0,22%	0,20%	7,79%	13,63%	15,00%	16,43%	15,00%	13,57%	9,83%	3,84%	0,00%	100,00%
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.254.081,06	0,00	0,00	31.364,14	127.246,63	153.731,80	153.731,80	153.731,80	146.744,00	132.768,38	139.756,18	125.790,56	133.302,22	29.526,23	0,00	0,00	262.983,80	298.381,56	304.167,99	333.136,37	304.167,99	275.199,61	137.430,02	10.930,01	0,00	3.254.081,09
			0,00%	0,00%	0,96%	3,91%	4,72%	4,72%	4,72%	4,51%	4,08%	4,29%	3,87%	4,10%	0,91%	0,00%	0,00%	8,08%	9,17%	9,35%	10,24%	9,35%	8,46%	4,22%	0,34%	0,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 474.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.868,10	109.848,43	104.855,32	104.855,32	59.917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	474.345,49	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23,16%	22,11%	22,11%	12,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 207.285,68	7.056,39	4.716,74	4.101,50	4.306,58	4.511,66	4.511,66	4.511,66	4.306,58	3.896,44	4.101,50	3.691,36	4.306,58	3.896,44	4.306,58	3.896,44	4.511,66	4.306,58	4.306,58	4.716,74	4.306,58	3.896,44	4.101,50	4.511,66	106.509,82	207.285,67
			3,40%	2,28%	1,98%	2,08%	2,18%	2,18%	2,18%	2,08%	1,88%	1,98%	1,78%	2,08%	1,88%	2,08%	2,08%	2,18%	2,08%	2,08%	2,28%	2,08%	1,88%	1,98%	2,18%	51,38%	100,00%
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.977.848,80	29.174,11	54.700,49	26.538,62	42.950,04	44.155,37	88.608,74	83.352,22	83.649,74	86.060,43	85.714,06	74.311,96	77.240,46	44.255,02	45.007,24	55.662,40	118.747,10	136.268,61	130.240,49	134.104,90	116.919,95	113.636,93	109.834,41	145.105,47	51.610,04	1.977.848,80
			1,48%	2,77%	1,34%	2,17%	2,23%	4,48%	4,21%	4,23%	4,35%	4,33%	3,76%	3,91%	2,24%	2,28%	2,81%	6,00%	6,89%	6,58%	6,78%	5,91%	5,75%	5,55%	7,34%	2,61%	100,00%
	PARCIAL		291.704,89	546.937,00	265.353,23	429.447,06	441.498,90	885.977,32	833.418,67	836.393,50	860.497,48	857.034,14	743.027,33	772.308,66	442.495,22	450.016,46	556.554,86	1.187.323,57	1.362.516,81	1.302.243,13	1.340.882,42	1.169.054,30	1.136.228,15	1.098.207,71	1.450.874,47	516.036,27	19.776.031,55
			1,48%	2,77%	1,34%	2,17%	2,23%	4,48%	4,21%	4,23%	4,35%	4,33%	3,76%	3,91%	2,24%	2,28%	2,81%	6,00%	6,89%	6,58%	6,78%	5,91%	5,75%	5,55%	7,34%	2,61%	100,00%
	ACUMULADO	R\$ 19.776.031,50	291.704,89	838.641,90	1.103.995,12	1.533.442,18	1.974.941,09	2.860.918,40	3.694.337,07	4.530.730,57	5.391.228,06	6.248.262,20	6.991.289,53	7.763.598,19	8.206.093,41	8.656.109,86	9.212.664,72	10.399.988,30	11.762.505,10	13.064.748,23	14.405.630,65	15.574.684,95	16.710.913,10	17.809.120,81	19.259.995,28	19.776.031,55	19.776.031,55
			1,48%	4,24%	5,58%	7,75%	9,99%	14,47%	18,68%	22,91%	27,26%	31,60%	35,35%	39,26%	41,50%	43,77%	46,59%	52,59%	59,48%	66,06%	72,84%	78,76%	84,50%	90,05%	97,39%	100,00%	100,00%
			0,21%	0,25%	1,19%	1,21%	1,56%	1,56%	1,54%	1,54%	1,91%	1,91%	4,08%	4,12%	4,73%	4,73%	5,59%	5,07%	5,45%	5,33%	6,85%	6,65%	8,29%	10,10%	9,98%	6,14%	100,00%

MINUTA