MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2015

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2015 que entre si celebram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Roraima (PR-RR), e a empresa OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, para a prestação de serviços de execução da obra de construção do edifício-sede da Procuradoria da República no estado de Roraima.

A **UNIÃO**, por intermédio da **PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número **26.989.715/0027-41**, situada na rua General Penha Brasil, nº 1255, Bairro de São Francisco, Boa Vista – RR, CEP 69305-130, telefone (95) 3198-2000, *e-mail* <prrr-contratos@mpf.mp.br>, representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, senhor ***Igor José Barbosa Duarte Lopes***, brasileiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 147738 – SSP/RR, CPF nº 510.251.242-00, residente e domiciliado nesta capital, no exercício da incumbência que lhe foi atribuída no artigo 33, inc. XII da Portaria nº 382 (Regimento Interno Administrativo do MPF), de 05/05/2015, da Procuradoria-geral da República, por ato delegatório da Portaria PR-RR nº 068 de 25 de maio de 2015, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,

e a empresa

OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.051.666/0001-70, estabelecida na Rua José de Alencar, 1155, Bairro Juvevê, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada por seu procurador, **Sr. Gilson Kaminski**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/05/1976, Engenheiro, portador da carteira de Identidade nº 4.075.561-66.126.456-5 SESP-PR e do CPF nº 019.793.929-51, residente e domiciliado na Rua Dom Orione, 257, Apto 403, Santa Quitéria, Curitiba-PR, CEP nº 80310-250, daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**,

tendo em vista o contido no Processo nº **1.32.000.000601/2015-48**, referente à **Concorrência nº 01/2015**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, na Lei 12.708, de 17/08/2012, pela Lei Complementar 123, de 14/12/2006, pela Lei 13.080/2015 – LDO 2015 – e nas demais legislações pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente aditivo contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

MPF Ministério Público Federal | Procuradoria da República em Roraima
Rua General Penha Brasil, 1255 – São Francisco – 69305-130 – Boa Vista – RR
Tel. (95) 3198-2000 – prrr-se@mpf.mp.br

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente termo de aditamento tem por objeto **ALTERAR** o cronograma físico-financeiro de execução da obra previsto originalmente no projeto executivo e no Edital de Licitação, da quinta parcela em diante, ficando de efeito substitutivo ao original o cronograma físico-financeiro conforme Anexo I deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DISPOSIÇÃO GERAL

Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato em referência.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo, lavrado em duas vias de iguais teores e formas, assinado pelas partes, com as testemunhas abaixo.

Boa Vista, 01 de setembro de 2016.

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA

Gilson Kaminski
Representante Legal
OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

Nome legível:

CPF: _____._____._____-____

Nome legível:

CPF: _____._____._____-____

Rua General Penha Brasil, 1255 – São Francisco – 69305-130 – Boa Vista – RR
Tel. (95) 3198-2000 – prrr-se@mpf.mp.br

MPF Ministério Público Federal | Procuradoria da República em Roraima

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	Mês 05 09/16	Mês 06 10/16	Mês 07 11/16
1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	R$ 208.355,14	83.342,06 40,00%	20.835,51 10,00%	20.835,51 10,00%	10.417,76 5,00%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%	3.038,51 1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	R$ 147.123,96					6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%	6.130,16 4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R$ 18.400,00							
1.04	ADMINISTRAÇÃO	R$ 2.116.952,64	12.891,32 0,61%	25.515,16 1,21%	32.766,31 1,55%	34.156,81 1,61%	49.281,61 2,33%	38.429,32 1,82%	54.479,06 2,57%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS								
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES	R$ 2.142.933,17	107.146,66 5,00%	107.146,66 5,00%	214.293,32 10,00%	214.293,32 10,00%	429.872,39 20,06%	301.724,99 14,08%	384.227,92 17,93%
2.02	SUPERESTRUTURA	R$ 4.761.198,16		238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	238.059,91 5,00%	372.325,70 7,82%
2.03	PAREDES E PAINEIS	R$ 1.967.198,51							
2.04	ESQUADRIAS	R$ 285.793,63							
2.05	VIDROS	R$ 3.163.494,96							
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 619.290,50				30.964,53 5,00%	9.567,93 1,54%	1.734,01 0,28%	
2.07	FORRO	R$ 300.302,70							
2.08	REVESTIMENTOS	R$ 2.074.120,55							
2.09	PISOS	R$ 2.218.799,60					35.203,73 1,59%	11.241,45 0,51%	34.815,27 1,57%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 376.672,69					3.364,82 0,89%	1.500,00 0,40%	1.500,00 0,40%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 5.491.452,93		10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	10.982,91 0,20%	2.972,82 0,05%	4.422,24 0,08%	2.972,82 0,05%
2.12	PINTURA	R$ 423.739,80							
2.13	COBERTURA	R$ 237.557,05							
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R$ 23.451,56							
2.15	EQUIPAMENTOS	R$ 531.039,91							
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO	R$ 5.869,58							
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 1.105.363,50							
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R$ 2.915.442,90							
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS	R$ 2.263.571,01							
	PARCIAL		203.380,03 0,61%	402.540,14 1,21%	516.937,95 1,55%	538.875,22 1,61%	777.491,88 2,33%	606.280,59 1,82%	859.489,43 2,57%
	ACUMULADO	R$ 33.398.124,45	203.380,03 0,61%	605.920,18 1,81%	1.122.858,13 3,36%	1.661.733,35 4,98%	2.439.225,23 7,30%	3.045.505,82 9,12%	3.904.995,25 11,69%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 08 12/16	Mês 09 01/17	Mês 10 02/17	Mês 11 03/17	Mês 12 04/17	Mês 13 05/17	Mês 14 06/17	Mês 15 07/17	Mês 16 08/17
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51
		1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16
		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	50.841,98	34.267,84	30.558,53	27.336,39	29.455,80	30.942,33	32.744,02	30.137,86	39.404,47
		2,40%	1,62%	1,44%	1,29%	1,39%	1,46%	1,55%	1,42%	1,86%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES	384.227,92								
		17,93%								
2.02	SUPERESTRUTURA	302.812,20	428.507,83	333.283,87	285.671,89	284.719,65	284.719,65	214.253,92	190.447,93	301.859,96
		6,36%	9,00%	7,00%	6,00%	5,98%	5,98%	4,50%	4,00%	6,34%
2.03	PAREDES E PAINEIS	39.343,97	39.343,97	59.015,96	59.015,96	39.343,97	39.343,97	39.343,97	39.343,97	39.343,97
		2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
2.04	ESQUADRIAS									
2.05	VIDROS									
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES		13.624,39	13.624,39	13.624,39	13.624,39	13.624,39	13.624,39		
			2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%		
2.07	FORRO									
2.08	REVESTIMENTOS			20.741,21	20.741,21	20.741,21	20.741,21	20.741,21	20.741,21	20.741,21
				1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
2.09	PISOS	11.241,45	11.241,45	11.241,45	11.241,45	11.241,45	11.241,45	11.241,45		25.516,20
		0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%		1,15%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.972,82	2.972,82	2.972,82	2.972,82	54.914,53	76.880,34	109.829,06	109.829,06	109.829,06
		0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	1,00%	1,40%	2,00%	2,00%	2,00%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA									
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							64.139,74	75.801,52	75.801,52
								2,20%	2,60%	2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS									
	PARCIAL	802.109,01	540.626,97	482.106,88	431.272,76	464.709,66	488.162,00	516.586,42	475.470,20	621.665,05
		2,40%	1,62%	1,44%	1,29%	1,39%	1,46%	1,55%	1,42%	1,86%
	ACUMULADO	4.707.104,26	5.247.731,23	5.729.838,11	6.161.110,87	6.625.820,53	7.113.982,53	7.630.568,96	8.106.039,16	8.727.704,20
		14,09%	15,71%	17,16%	18,45%	19,84%	21,30%	22,85%	24,27%	26,13%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 17 09/17	Mês 18 10/17	Mês 19 11/17	Mês 20 12/17	Mês 21 01/18	Mês 22 02/18	Mês 23 03/18	Mês 24 04/18	Mês 25 05/18
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51	3.038,51
		1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16	6.130,16
		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	19.126,26	19.126,26	37.204,61	38.608,27	56.706,15	47.032,93	41.560,70	71.300,22	71.293,94
		0,90%	0,90%	1,76%	1,82%	2,68%	2,22%	1,96%	3,37%	3,37%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES									
2.02	SUPERESTRUTURA			190.924,05	190.924,04	190.447,93				
				4,01%	4,01%	4,00%				
2.03	PAREDES E PAINEIS	39.343,97	39.343,97	39.343,97	39.343,97	35.999,73	35.999,73	35.016,13		
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,83%	1,83%	1,78%		
2.04	ESQUADRIAS									
2.05	VIDROS								474.524,24	474.524,24
									15,00%	15,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES			70.784,90	70.784,90	70.784,90	70.784,90	70.784,90	70.722,98	70.630,20
				11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,42%	11,41%
2.07	FORRO									
2.08	REVESTIMENTOS	20.741,21	20.741,21	20.741,21	41.482,41	217.782,66	217.782,66	217.782,66	217.782,66	217.782,66
		1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%
2.09	PISOS	27.735,00	27.735,00			79.876,79	79.876,79			
		1,25%	1,25%			3,60%	3,60%			
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					15.066,91	15.066,91	15.066,91	15.066,91	15.066,91
						4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
2.12	PINTURA									
2.13	COBERTURA						47.511,41	47.511,41	47.511,41	47.511,41
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS									
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91
				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52	75.801,52	75.801,52	75.801,52	75.801,52	75.801,52	75.801,52	75.801,52	75.801,52
		2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS									
	PARCIAL	301.745,67	301.745,67	586.958,88	609.103,74	894.625,21	742.015,47	655.682,86	1.124.868,55	1.124.769,50
		0,90%	0,90%	1,76%	1,82%	2,68%	2,22%	1,96%	3,37%	3,37%
	ACUMULADO	9.029.449,87	9.331.195,55	9.918.154,43	10.527.258,17	11.421.883,38	12.163.898,85	12.819.581,71	13.944.450,26	15.069.219,76
		27,04%	27,94%	29,70%	31,52%	34,20%	36,42%	38,38%	41,75%	45,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 26 06/18	Mês 27 07/18	Mês 28 08/18	Mês 29 09/18	Mês 30 10/18	Mês 31 11/18	Mês 32 12/18	Mês 33 01/19	Mês 34 02/19
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES	3.038,51	3.038,51	3.038,57						
		1,46%	1,46%	1,46%						
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	6.130,16	6.130,16	6.130,39						
		4,17%	4,17%	4,17%						
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
1.04	ADMINISTRAÇÃO	67.478,11	114.969,17	58.183,82	64.910,12	56.596,15	73.447,18	66.167,72	107.207,79	125.293,44
		3,19%	5,43%	2,75%	3,07%	2,67%	3,47%	3,13%	5,06%	5,92%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES									
2.02	SUPERESTRUTURA									
2.03	PAREDES E PAINEIS					46.425,88	46.425,88	46.425,88	46.425,88	374.554,60
						2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	19,04%
2.04	ESQUADRIAS									71.448,41
										25,00%
2.05	VIDROS	316.349,50	316.349,50	316.349,50	316.349,50	158.174,75	158.174,75	158.174,75	158.174,75	158.174,75
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.07	FORRO					30.030,27	30.030,27	30.030,27	30.030,27	30.030,27
						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2.08	REVESTIMENTOS	217.782,66	129.632,53	129.632,53	129.632,53	129.632,53				
		10,50%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%				
2.09	PISOS	168.653,62	207.235,88	155.315,97	155.315,97	155.315,97	155.315,97	155.315,97	199.691,96	155.315,97
		7,60%	9,34%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	7,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.833,63	18.833,63	18.833,63	18.833,63	18.833,63	21.922,35			15.830,37
		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,82%			4,20%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	109.829,06	439.316,23	340.281,02
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	8,00%	6,20%
2.12	PINTURA					31.780,49	31.780,49	31.780,49	52.967,48	52.967,48
						7,50%	7,50%	7,50%	12,50%	12,50%
2.13	COBERTURA	47.511,41								
		20,00%								
2.14	SERVIÇOS FINAIS									
2.15	EQUIPAMENTOS						92.931,98	92.931,98	92.931,98	92.931,98
							17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO									
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91	33.160,91	22.107,27	99.482,72	99.482,72
		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	9,00%	9,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52	874.632,87	87.463,29	145.772,15	75.801,52	87.463,29	75.801,52	75.801,52	75.801,52
		2,60%	30,00%	3,00%	5,00%	2,60%	3,00%	2,60%	2,60%	2,60%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS				50.251,28	47.308,63	318.258,08	255.330,81	389.334,21	384.580,71
					2,22%	2,09%	14,06%	11,28%	17,20%	16,99%
	PARCIAL	1.064.569,07	1.813.812,21	917.937,67	1.024.055,14	892.889,80	1.158.740,21	1.043.895,72	1.691.364,80	1.976.693,23
		3,19%	5,43%	2,75%	3,07%	2,67%	3,47%	3,13%	5,06%	5,92%
	ACUMULADO	16.133.788,84	17.947.601,05	18.865.538,72	19.889.593,86	20.782.483,66	21.941.223,87	22.985.119,59	24.676.484,39	26.653.177,62
		48,31%	53,74%	56,49%	59,55%	62,23%	65,70%	68,82%	73,89%	79,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 35 03/19	Mês 36 04/19	Mês 37 05/19	Mês 38 06/19	Mês 39 07/19	Mês 40 08/19	Mês 41 09/19	Mês 42 10/19	Mês 43 mês 43
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES									
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES									
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA							3.680,00	14.720,00	
								20,00%	80,00%	
1.04	ADMINISTRAÇÃO	199.729,15	79.817,30	62.127,48	46.480,20	14.435,70	20.140,73	2.026,64	2.773,77	
		9,43%	3,77%	2,93%	2,20%	0,68%	0,95%	0,10%	0,13%	
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS									
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES									
2.02	SUPERESTRUTURA									
2.03	PAREDES E PAINEIS	374.554,60	374.554,60							
		19,04%	19,04%							
2.04	ESQUADRIAS	71.448,41	71.448,41	71.448,41						
		25,00%	25,00%	25,00%						
2.05	VIDROS	158.174,75								
		5,00%								
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.07	FORRO	30.030,27	30.030,27	30.030,27	30.030,27	30.030,27				
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
2.08	REVESTIMENTOS									
2.09	PISOS	155.315,97	155.315,97							
		7,00%	7,00%							
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50.850,81	50.850,81	50.850,81				
				13,50%	13,50%	13,50%				
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.625.365,78	109.829,06	219.658,12	439.316,23	10.982,91	10.982,91	10.982,91	10.982,91	
		29,60%	2,00%	4,00%	8,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
2.12	PINTURA	52.967,48	42.373,98	42.373,98	42.373,98	10.593,50	10.593,50	10.593,50	10.593,50	
		12,50%	10,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
2.13	COBERTURA									
2.14	SERVIÇOS FINAIS				4.690,31	4.690,31	4.690,31	4.690,31	4.690,31	
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
2.15	EQUIPAMENTOS						159.311,97			
							30,00%			
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO						5.869,58			
							100,00%			
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	132.643,62	132.643,62	132.643,62	55.268,18					
		12,00%	12,00%	12,00%	5,00%					
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	75.801,52	75.801,52	291.544,29						
		2,60%	2,60%	10,00%						
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS	274.997,37	187.423,68	79.477,85	64.285,42	106.161,48	106.161,48			
		12,15%	8,28%	3,51%	2,84%	4,69%	4,69%			
	PARCIAL	3.151.028,90	1.259.238,40	980.154,83	733.295,41	227.744,98	317.750,48	31.973,36	43.760,49	0,00
		9,43%	3,77%	2,93%	2,20%	0,68%	0,95%	0,10%	0,13%	0,00%
	ACUMULADO	29.804.206,52	31.063.444,92	32.043.599,74	32.776.895,15	33.004.640,13	33.322.390,61	33.354.363,96	33.398.124,45	33.398.124,45
		89,24%	93,01%	95,94%	98,14%	98,82%	99,77%	99,87%	100,00%	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 44 mês 44	Mês 45 mês 45	Mês 46 mês 46	Mês 47 mês 47	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS					
1.01	LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES					208.355,14
						100,00%
1.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES					147.123,96
						100,00%
1.03	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					18.400,00
						100,00%
1.04	ADMINISTRAÇÃO					2.116.952,64
						100,00%
2	EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS					
2.01	LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES					2.142.933,17
						100,00%
2.02	SUPERESTRUTURA					4.761.198,16
						100,00%
2.03	PAREDES E PAINEIS					1.967.198,51
						100,00%
2.04	ESQUADRIAS					285.793,63
						100,00%
2.05	VIDROS					3.163.494,96
						100,00%
2.06	IMPERMEABILIZAÇÕES					619.290,50
						100,00%
2.07	FORRO					300.302,70
						100,00%
2.08	REVESTIMENTOS					2.074.120,55
						100,00%
2.09	PISOS					2.218.799,60
						100,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					376.672,69
						100,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.491.452,93
						100,00%
2.12	PINTURA					423.739,80
						100,00%
2.13	COBERTURA					237.557,05
						100,00%
2.14	SERVIÇOS FINAIS					23.451,56
						100,00%
2.15	EQUIPAMENTOS					531.039,91
						100,00%
2.16	BALCÃO RECEPÇÃO					5.869,58
						100,00%
2.17	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1.105.363,50
						100,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					2.915.442,90
						100,00%
2.19	SERVIÇOS EXTERNOS					2.263.571,01
						100,00%
	PARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.398.124,45
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACUMULADO	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45	33.398.124,45
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%